

№ п/п	Наименование оборудования	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта	Длительность, дни	Вид ремонта и планируемые работы
<b>ПС № 378 "Центральная"</b>					
1	АТ-3	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
2	АТ-4	10.08.09	14.08.09	5	Текущий ремонт
<b>ПС № 682 "Рижская"</b>					
3	ЛР-110 кВ Елоховская-Рижская I	22.06.09	26.06.09	5	Капитальный ремонт
4	ЛР-110 кВ Елоховская-Рижская II	08.06.09	11.06.09	4	Капитальный ремонт
5	ЛР-110 кВ Самарская-Рижская А	29.06.09	03.07.09	5	Капитальный ремонт
6	ЛР-110 кВ Самарская-Рижская Б	06.07.09	10.07.09	5	Капитальный ремонт
7	ШР 110 кВ ТН-3	29.06.09	03.07.09	5	Капитальный ремонт
8	ШР 110 кВ ТН-4	06.07.09	10.07.09	5	Капитальный ремонт
9	ШР 110 кВ 1а	01.06.09	05.06.09	5	Капитальный ремонт
10	ШР 110 кВ 6а	01.06.09	05.06.09	5	Капитальный ремонт
11	ШР 110 кВ 6б	29.06.09	03.07.09	5	Капитальный ремонт
12	Секция 110 кВ 1-2	08.06.09	11.06.09	4	Капитальный ремонт ШР
13	Секция 110 кВ 2-3	06.07.09	10.07.09	5	Капитальный ремонт ШР
14	Секция 110 кВ 3-4	15.07.09	19.07.09	5	Капитальный ремонт ШР
15	Секция 110 кВ 5-6	29.06.09	03.07.09	5	Капитальный ремонт ШР
16	Секция 110 кВ 1-6	01.06.09	05.06.09	5	Капитальный ремонт ШР
17	Секция 110 кВ 4-5	22.06.09	26.06.09	5	Капитальный ремонт ШР
18	ШР 110 кВ 5б	29.06.09	03.07.09	5	Капитальный ремонт
19	ШР 110 кВ 5а	22.06.09	26.06.09	5	Капитальный ремонт
20	ШР 110 кВ 4а	22.06.09	26.06.09	5	Капитальный ремонт
21	ТР-110 кВ Т-1	01.06.09	05.06.09	5	Капитальный ремонт
22	ТР-110 кВ Т-2	15.06.09	19.06.09	5	Капитальный ремонт
23	ШР 110 кВ 4б	15.06.09	19.06.09	5	Капитальный ремонт
24	ШР 110 кВ 3б	15.07.09	19.07.09	5	Капитальный ремонт
25	ШР 110 кВ 3а	06.07.09	10.07.09	5	Капитальный ремонт
26	ШР 110 кВ 2а	06.07.09	10.07.09	5	Капитальный ремонт
27	ШР 110 кВ 2б	08.06.09	11.06.09	4	Капитальный ремонт
28	ШР 110 кВ 1б	08.06.09	11.06.09	4	Капитальный ремонт
<b>ПС № 805 "Пресня"</b>					
29	АТ-1	06.07.09	10.07.09	5	Текущий ремонт
30	АТ-2	13.07.09	17.07.09	5	Текущий ремонт
31	ЛР-220 кВ Матвеевская-Пресня I	06.07.09	10.07.09	5	Текущий ремонт
32	ЛР-220 кВ Матвеевская-Пресня II	13.07.09	17.07.09	5	Текущий ремонт
<b>ПС № 398 "Ткацкая"</b>					
33	ТР-110 кВ Т-1	11.05.09	13.05.09	3	Текущий ремонт
34	ТР-110 кВ Т-2	18.05.09	20.05.09	3	Текущий ремонт
<b>ПС № 780 "Елоховская"</b>					
35	АТ-1	13.04.09	18.04.09	6	Текущий ремонт
36	АТ-2	20.04.09	24.04.09	5	Текущий ремонт
<b>ПС № 622 "Лефортово"</b>					
37	ТР-110 кВ Т-1	18.05.09	22.05.09	5	Текущий ремонт
38	ЛР-110 кВ Елоховская-Лефортово I	18.05.09	22.05.09	5	Текущий ремонт
39	Т-2	22.05.09	29.05.09	8	Текущий ремонт
40	ТР-110 кВ Т-2	22.05.09	29.05.09	8	Текущий ремонт
41	ЛР-110 кВ Елоховская-Лефортово II	22.05.09	29.05.09	8	Текущий ремонт
<b>ПС № 396 "Яузская"</b>					
42	ТР-110 кВ Т-1	08.06.09	09.06.09	2	Текущий ремонт
43	ТР-110 кВ Т-2	01.06.09	02.06.09	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 839 "Левобережная"</b>					
44	ЭВ КВЛ 220 ТЭЦ-21 - Левобережная 1	18.05.09	20.05.09	3	Текущий ремонт
45	ЭВ КВЛ 220 ТЭЦ-21 - Левобережная 2	25.05.09	27.05.09	3	Текущий ремонт
46	ЭВ КВЛ 220 Левобережная - Старбеево 1	01.06.09	03.06.09	3	Текущий ремонт
47	ЭВ КВЛ 220 Левобережная - Старбеево 2	08.06.09	10.06.09	3	Текущий ремонт
<b>ПС № 305 "Новобратцево"</b>					
48	ВВ КВЛ 110 Тимирязевская Б с отп.	01.06.09	04.06.09	4	Текущий ремонт
49	ВВ КВЛ 110 Тимирязевская А с отп.	15.06.09	18.06.09	4	Текущий ремонт
50	ВВ ВЛ 110 Ленинградская А	23.06.09	25.06.09	3	Текущий ремонт
<b>ПС № 798 "Динамо"</b>					
51	ЭВ КВЛ 110 ТЭЦ-16 - Динамо 1	06.07.09	08.07.09	3	Текущий ремонт
52	ЭВ КВЛ 110 ТЭЦ-16 - Динамо 2	15.07.09	17.07.09	3	Текущий ремонт
53	ЭВ КВЛ 110 Динамо - Гражданская 1	20.07.09	22.07.09	3	Текущий ремонт
54	ЭВ КВЛ 110 Динамо - Гражданская 2	27.07.09	29.07.09	3	Текущий ремонт
55	ЭВ 110 ШСЭВ 110 кВ	03.08.09	05.08.09	3	Текущий ремонт
<b>ПС № 342 "Миусская"</b>					

52	ОД и КЗ КВЛ 110 Тимирязевская Б с отп.	12.05.09	12.05.09	1	Текущий ремонт
53	ОД и КЗ КВЛ 110 Тимирязевская А с отп.	14.05.09	14.05.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС № 835 "Гражданская"</b>					
54	ЭВ КЛ 110 Гражданская - Войковская	03.04.09	05.04.09	3	Текущий ремонт
55	ЭВ КЛ 110 Гражданская - Войковская	08.04.09	08.04.09	1	Текущий ремонт
56	ЭВ КЛ 110 Динамо - Гражданская 1	20.07.09	22.07.09	3	Текущий ремонт
57	ЭВ КЛ 110 Динамо - Гражданская 2	27.07.09	29.07.09	3	Текущий ремонт
58	ЭВ КЛ 110 Гражданская - Ленинградская 1	01.09.09	03.09.09	3	Текущий ремонт
59	ЭВ КЛ 110 Гражданская - Ленинградская 2	07.09.09	09.09.09	3	Текущий ремонт
60	ЭВ 110 Резервная яч. № 1	09.09.09	11.09.09	3	Текущий ремонт
61	ЭВ 110 Резервная яч. № 2	14.09.09	16.09.09	3	Текущий ремонт
62	ЭВ 110 ШСЭВ 110 кВ 1 сек.	16.09.09	18.09.09	3	Текущий ремонт
63	ЭВ 110 ШСЭВ 110 кВ 2 сек.	21.09.09	23.09.09	3	Текущий ремонт
64	ЭВ 110 СЭВ 1 с.ш.	23.09.09	25.09.09	3	Текущий ремонт
65	ЭВ 110 СЭВ 2 с.ш.	25.09.09	27.09.09	3	Текущий ремонт
66	ЭВ 110 АТ-1	28.09.09	30.09.09	3	Текущий ремонт
67	ЭВ 110 АТ-2	30.09.09	02.10.09	3	Текущий ремонт
<b>ПС № 330 "Менделеево"</b>					
68	МВ 110 ВЛ 110 кВ Менделеево - Эра с отп. ЛР 110 ВЛ 110 кВ Менделеево - Эра с отп.	06.07.09	17.07.09	12	Капитальный ремонт
69	МВ 110 ВЛ 110 кВ Сигма - Менделеево ЛР 110 ВЛ 110 кВ Сигма - Менделеево	15.06.09	26.06.09	12	Капитальный ремонт
70	МВ 110 кВ ШОВ	01.06.09	11.06.09	11	Капитальный ремонт
71	МВ 110 кВ Т-1	03.08.09	14.08.09	12	Капитальный ремонт
72	МВ 110 кВ Т-2	17.08.09	28.08.09	12	Капитальный ремонт
73	1сек. 110 кВ, ТН 1с.ш. 110 кВ, ШР ТН 1сек 110 кВ, ТН 1сек 110 кВ Т-1, ШР 1сек ВЛ 110 кВ Менделеево - Эра с отп., ШР 1сек 110 кВ ШОВ, ШР перемычки 1сек 110 кВ.	29.06.09	03.07.09	5	Капитальный ремонт
74	2сек. 110 кВ, ТН 2с.ш. 110 кВ, ШР 2сек ТН 110 кВ, ШР 2сек ВЛ 110 кВ Сигма - Менделеево., ШР 2сек 110 кВ Т-2, ШР перемычки 2сек 110 кВ., ШР перемычки ШОВ 110 кВ	20.07.09	24.07.09	5	Капитальный ремонт
<b>ПС № 370 "Чертаново"</b>					
75	ТР 220 кВ АТ-1	15.08.09	29.08.09	15	Капитальный ремонт
76	Автотрансформатор АТ-1	май	май	2	Текущий ремонт
77	Автотрансформатор АТ-2	октябрь	октябрь	2	Текущий ремонт
78	Трансформатор Т-3	июнь	июнь	2	Текущий ремонт
79	Трансформатор Т-4	сентябрь	сентябрь	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 394 "Бирюлёво"</b>					
80	ШР 2 СШ Т-1	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
81	ШР 2 СШ Т-2	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
82	ШР 2 СШ ОМВ	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
83	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-2	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
84	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-1	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
85	ШР 2 СШ ШСМВ	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
86	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Битца	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
87	ШР 1 СШ Т-1	Август	Август	2	Капитальный ремонт
88	ШР 1 СШ Т-2	Август	Август	2	Капитальный ремонт
89	ШР 1 СШ ОМВ	Август	Август	2	Капитальный ремонт
90	ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-2	Август	Август	2	Капитальный ремонт
91	ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-1	Август	Август	2	Капитальный ремонт
92	ШР 1 СШ ШСМВ	Август	Август	2	Капитальный ремонт
93	ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Битца	Август	Август	2	Капитальный ремонт
94	ШР 1 СШ ТН 1 СШ	Август	Август	2	Капитальный ремонт
95	ШР 1 СШ ТН 2 СШ	сентябрь	сентябрь	2	Капитальный ремонт
96	ТР 110 кВ Т-1	июнь	июнь	2	Капитальный ремонт
97	ТР 110 кВ Т-1	июль	июль	2	Капитальный ремонт
98	ЛР ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-2	Май	Май	3	Капитальный ремонт
99	ЛР ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-1	Апрель	Апрель	3	Капитальный ремонт
100	ЛР ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Битца	июль	июль	2	Капитальный ремонт
101	РОСШ 110 кВ Т-1	июнь	июнь	3	Капитальный ремонт
102	РОСШ 110 кВ Т-2	июль	июль	3	Капитальный ремонт
103	РОСШ ОМВ 110 кВ	октябрь	октябрь	3	Капитальный ремонт
104	РОСШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-2	Май	Май	3	Капитальный ремонт
105	РОСШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-1	Апрель	Апрель	3	Капитальный ремонт
106	РОСШ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Битца	июль	июль	3	Капитальный ремонт
107	МВ 110 кВ Т-1	июнь	июнь	6	Капитальный ремонт
108	МВ 110 кВ Т-2	июнь	июнь	6	Капитальный ремонт

109	ОМВ 110 кВ	март	март	6	Капитальный ремонт
110	МВ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-2	Май	Май	6	Капитальный ремонт
111	МВ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Чертаново-1	Апрель	Апрель	6	Капитальный ремонт
112	МВ ВЛ 110 кВ Бирюлёво-Битца	сентябрь	сентябрь	6	Капитальный ремонт
113	ШСМВ 110 кВ	Апрель	Апрель	6	Капитальный ремонт
114	Трансформатор Т-1	июнь	июнь	2	Текущий ремонт
115	Трансформатор Т-2	июль	июль	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 221 "Каширская"</b>					
116	Трансформатор Т-1, ОД и КЗ 110 кВ Т-1	март	Март	2	Текущий ремонт
117	Трансформатор Т-2, ОД и КЗ 110 кВ Т-2	март	Март	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 603 "Гоголево"</b>					
118	Трансформатор Т-1, ОД и КЗ 110 кВ Т-1	Апрель	Апрель	2	Текущий ремонт
119	Трансформатор Т-2, ОД и КЗ 110 кВ Т-2	Апрель	Апрель	2	Текущий ремонт
120	ЛР 110 кВ КВЛ Угреша- Сабурово с отп.	Июнь	Июнь	2	Капитальный ремонт
121	ЛР 110 кВ ВЛ Южная- Сабурово с отп.	Май	Май	2	Капитальный ремонт
<b>ПС № 56 "Сенная"</b>					
122	ТР, ЛР , ОД и КЗ 110 кВ Т-1	Июнь	Июнь	2	Средний ремонт
123	ТР, ЛР , ОД и КЗ 110 кВ Т-2	Июль	Июль	2	Средний ремонт
<b>ПС № 369 "Сабурово"</b>					
124	Автотрансформатор АТ-1	июнь	июнь	2	Текущий ремонт
125	Автотрансформатор АТ-2	июль	июль	2	Текущий ремонт
126	МВ 110 кВ АТ-1	июль	июль	3	Средний ремонт
127	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ АТ-1	Август	Август	3	Средний ремонт
128	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ АТ-1	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
129	МВ 110 кВ АТ-2	июль	июль	3	Средний ремонт
130	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ АТ-2	Август	Август	3	Средний ремонт
131	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ АТ-2	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
132	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ Сабурово-Видное-1	Август	Август	3	Средний ремонт
133	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Сабурово-Видное-1	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
134	МВ 110 кВ Сабурово Видное-2	июль	июль	3	Средний ремонт
135	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ Сабурово-Видное-2	Август	Август	3	Средний ремонт
136	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Сабурово-Видное-2	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
137	МВ 110 кВ Сабурово-Гоголево с отп.	июль	июль	3	Средний ремонт
138	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ Сабурово-Гоголево с отп.	Август	Август	3	Средний ремонт
139	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Сабурово-Гоголево с отп.	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
140	МВ 110 кВ ВЛ Южная-Сабурово с отп.	июль	июль	3	Средний ремонт
141	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ Южная-Сабурово с отп.	Август	Август	3	Средний ремонт
142	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Южная-Сабурово с отп.	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
143	МВ 110 кВ КВЛ Угреша-Сабурово с отп.	июль	июль	3	Средний ремонт
144	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ КВЛ Угреша-Сабурово с отп.	Август	Август	3	Средний ремонт
145	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Угреша-Сабурово с отп.	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
146	МВ 110 кВ ВЛ Курьяново-Сабурово-1	июль	июль	3	Средний ремонт
147	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ Курьяново-Сабурово-1	Август	Август	3	Средний ремонт
148	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Курьяново-Сабурово-1	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
149	МВ 110 кВ ВЛ Курьяново-Сабурово-2	июль	июль	3	Средний ремонт
150	ЛР, ШР 1 СШ, ШР ОСШ ВЛ 110 кВ Курьяново-Сабурово-2	Август	Август	3	Средний ремонт
151	ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Курьяново-Сабурово-2	Сентябрь	Сентябрь	1	Средний ремонт
152	ШР 1 СШ ШСМВ 110 кВ, ТН 1 СШ, ОМВ	Август	Август	3	Средний ремонт
153	ШР 2 СШ ШСМВ 110 кВ, ТН 2 СШ, ОМВ	Сентябрь	Сентябрь	3	Средний ремонт
154	ШР 1 сек. 220 кВ АТ-1, ТН, разр. 1 секции.	Июнь	Июнь	3	Средний ремонт
155	ЛР. 220 кВ ВЛ Чертаново -Сабурово	Июнь	Июнь	1	Средний ремонт
156	ЛР 220 кВ ВЛ Сабурово- Иловайская	Июнь	Июнь	1	Средний ремонт
157	ШР 1 сек. 220 кВ ВЛ Чертаново -Сабурово	Июнь	Июнь	1	Средний ремонт
158	ШР 1 сек. 220 кВ ВЛ Сабурово- Иловайская	Июнь	Июнь	1	Средний ремонт
159	МВ, ЛР 220 кВ КВЛ Сабурово-Баскаково	Июнь	Июнь	4	Средний ремонт
160	МВ, ЛР 220 кВ ВЛ Сабуровская	Июнь	Июнь	4	Средний ремонт
161	ШР 2 сек. 220 кВ АТ-2, ТН, разр. 2 секции.	Сентябрь	Сентябрь	3	Средний ремонт
162	ШР 2 сек. 220 кВ КВЛ Сабурово-Баскаково	Октябрь	Октябрь	1	Средний ремонт
163	ШР 2 сек. 220 кВ ВЛ Сабуровская	Октябрь	Октябрь	1	Средний ремонт
<b>ПС № 213 "Южная"</b>					
164	Автотрансформатор АТ-1	июль	июль	2	Текущий ремонт
165	Автотрансформатор АТ-2	июль	июль	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 785 "Борисово"</b>					
166	Автотрансформатор АТ-1	Август	Август	2	Текущий ремонт
167	Автотрансформатор АТ-2	Август	Август	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 458 "Даниловская"</b>					
1	ЛР 110 кВ КЛ Москворецкая-Даниловская -1	Июнь	Июнь	1	Капитальный ремонт

2	ЛР 110 кВ КЛ Даниловская-Павелецкая -1	Июнь	Июнь	1	Капитальный ремонт
3	ЛР 110 кВ КЛ Москворецкая-Даниловская -2	Июнь	Июнь	1	Капитальный ремонт
4	ЛР 110 кВ КЛ Даниловская-Павелецкая -2	Июнь	Июнь	1	Капитальный ремонт
<b>ПС № 536 "Автозаводская"</b>					
168	Автотрансформатор АТ-1	Май	Май	2	Текущий ремонт
169	Автотрансформатор АТ-2	Май	Май	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 750 "Павелецкая"</b>					
170	Автотрансформатор АТ-1	Август	Август	2	Текущий ремонт
171	Автотрансформатор АТ-2	Август	Август	2	Текущий ремонт
<b>ПС № 70 Сетунь</b>					
172	ЛР-110кВ Сетунь-Новокунцево 1	04.03.09	04.03.09	1	Текущий ремонт
173	ЛР-110кВ Рублево-Сетунь 1	05.03.09	05.03.09	1	Текущий ремонт
174	ТР-110кВ Т-1	10.03.09	10.03.09	1	Текущий ремонт
175	ОД-110кВ Т-1	11.03.09	11.03.09	1	Текущий ремонт
176	КЗ-110кВ Т-1	12.03.09	12.03.09	1	Текущий ремонт
177	ЛР-110кВ Сетунь-Новокунцево 2	02.09.09	02.09.09	1	Текущий ремонт
178	ЛР-110кВ Рублево-Сетунь 2	03.09.09	03.09.09	1	Текущий ремонт
179	ТР-110кВ Т-2	04.09.09	04.09.09	1	Текущий ремонт
180	ОД-110кВ Т-2	07.09.09	07.09.09	1	Текущий ремонт
181	КЗ-110кВ Т-2	08.09.09	08.09.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС № 334 Немчиновка</b>					
182	ЛР-110кВ Немчиновка-Барвиха 1	06.05.09	06.05.09	1	Текущий ремонт
183	ЛР-110кВ Очаково-Немчиновка 1	07.05.09	07.05.09	1	Текущий ремонт
184	МВ-110кВ Немчиновка-Барвиха 1	12.05.09	12.05.09	1	Текущий ремонт
185	МВ-110кВ Очаково-Немчиновка 1	13.05.09	13.05.09	1	Текущий ремонт
186	ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Немчиновка-Барвиха 1	14.05.09	14.05.09	1	Текущий ремонт
187	ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Очаково-Немчиновка 1	15.05.09	15.05.09	1	Текущий ремонт
188	ТН-110кВ 1-сек. 110кВ	18.05.09	18.05.09	1	Текущий ремонт
189	ШР ТН 1-сек. 110кВ	19.05.09	19.05.09	1	Текущий ремонт
190	ТР-110кВ Т-1	20.05.09	20.05.09	1	Текущий ремонт
191	ОД-110кВ Т-1	21.05.09	21.05.09	1	Текущий ремонт
192	Т-2	03.08.09	03.08.09	1	Текущий ремонт
193	ЛР-110кВ Немчиновка-Барвиха 2	04.08.09	04.08.09	1	Текущий ремонт
194	ЛР-110кВ Очаково-Немчиновка 2	05.08.09	05.08.09	1	Текущий ремонт
195	МВ-110кВ Немчиновка-Барвиха 2	06.08.09	06.08.09	1	Текущий ремонт
196	МВ-110кВ Очаково-Немчиновка 2	07.08.09	07.08.09	1	Текущий ремонт
197	ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Немчиновка-Барвиха 2	10.08.09	10.08.09	1	Текущий ремонт
198	ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Очаково-Немчиновка 2	11.08.09	11.08.09	1	Текущий ремонт
199	ТН-110кВ 2-сек. 110кВ	12.08.09	12.08.09	1	Текущий ремонт
200	ШР ТН 2-сек. 110кВ	13.08.09	13.08.09	1	Текущий ремонт
201	ТР-110кВ Т-2	14.08.09	14.08.09	1	Текущий ремонт
202	ОД-110кВ Т-2	17.08.09	17.08.09	1	Текущий ремонт
203	сист. охл. и вводов Т-2	18.08.09	19.08.09	2	Текущий ремонт
204	Рем. Т-1	05.05.09	19.05.09	15	Капитальный ремонт
205	Рем. ЛР-110кВ Немчиновка-Барвиха 1	05.05.09	07.05.09	3	Капитальный ремонт
206	Рем. ЛР-110кВ Очаково-Немчиновка 1	12.05.09	14.05.09	3	Капитальный ремонт
207	Рем. МВ-110кВ Немчиновка-Барвиха 1 (ММО-110/1600)	18.05.09	22.05.09	5	Капитальный ремонт
208	Рем. МВ-110кВ Очаково-Немчиновка 1(ММО-110/1600)	25.05.09	29.05.09	5	Капитальный ремонт
209	Рем. ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Немчиновка-Барвиха 1	20.05.09	22.05.09	3	Капитальный ремонт
210	Рем. ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Очаково-Немчиновка 1	26.05.09	28.05.09	3	Капитальный ремонт
211	Рем. ТН-110кВ 1-сек. 110кВ	12.05.09	15.05.09	4	Капитальный ремонт
212	Рем. ШР ТН 1-сек. 110кВ	27.05.09	29.05.09	3	Капитальный ремонт
213	Рем. ТР-110кВ Т-1	14.05.09	15.05.09	2	Капитальный ремонт
214	Рем. ОД-110кВ Т-1	29.05.09	30.05.09	2	Капитальный ремонт
215	Рем. Т-2	03.08.09	14.08.09	12	Капитальный ремонт
216	Рем. ЛР-110кВ Немчиновка-Барвиха 2	18.08.09	20.08.09	3	Капитальный ремонт
217	Рем. ЛР-110кВ Очаково-Немчиновка 2	19.08.09	21.08.09	3	Капитальный ремонт
218	Рем. МВ-110кВ Немчиновка-Барвиха 2 (ММО-110/1600)	03.08.09	07.08.09	5	Капитальный ремонт
219	Рем. МВ-110кВ Очаково-Немчиновка 2 (ММО-110/1600)	10.08.09	14.08.09	5	Капитальный ремонт
220	Рем. ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Немчиновка-Барвиха 2	18.08.09	20.08.09	3	Капитальный ремонт
221	Рем. ШР-110кВ МВ-110кВ ВЛ Очаково-Немчиновка 2	19.08.09	21.08.09	3	Капитальный ремонт
222	Рем. ТН-110кВ 2-сек. 110кВ	26.08.09	28.08.09	3	Капитальный ремонт
223	Рем. ШР ТН 2-сек. 110кВ	13.08.09	14.08.09	2	Капитальный ремонт
224	Рем. ТР-110кВ Т-2	20.08.09	21.08.09	2	Капитальный ремонт
225	Рем. ОД-110кВ Т-2	27.08.09	28.08.09	2	Капитальный ремонт
<b>ПС №110 Рублево</b>					
256	ТР-110кВ Т-1	02.06.09	02.06.09	1	Текущий ремонт
257	МВ-110кВ Т-1	03.06.09	03.06.09	1	Текущий ремонт
258	ШР 1сш Т-1	04.06.09	04.06.09	1	Текущий ремонт

259	ШР 2сш Т-1	05.06.09	05.06.09	1	Текущий ремонт
260	сист. охл. и вводов Т-1	08.06.09	09.06.09	2	Текущий ремонт
261	ТР-110кВ Т-2	02.07.09	02.07.09	1	Текущий ремонт
262	МВ-110кВ Т-2	03.07.09	03.07.09	1	Текущий ремонт
263	ШР 1сш Т-2	06.07.09	06.07.09	1	Текущий ремонт
264	ШР 2сш Т-2	07.07.09	07.07.09	1	Текущий ремонт
265	ЛР-110кВ Рублево-Сетунь 1	02.03.09	02.03.09	1	Текущий ремонт
266	МВ-110кВ Рублево-Сетунь 1	03.03.09	03.03.09	1	Текущий ремонт
267	ШР 1сш МВ-110кВ Рублево-Сетунь 1	04.03.09	04.03.09	1	Текущий ремонт
268	ШР 2сш МВ-110кВ Рублево-Сетунь 1	05.03.09	05.03.09	1	Текущий ремонт
269	ЛР-110кВ Рублево-Сетунь 2	01.04.09	01.04.09	1	Текущий ремонт
270	МВ-110кВ Рублево-Сетунь 2	02.04.09	02.04.09	1	Текущий ремонт
271	ШР 1сш МВ-110кВ Рублево-Сетунь 2	03.04.09	03.04.09	1	Текущий ремонт
272	ШР 2сш МВ-110кВ Рублево-Сетунь 2	06.04.09	06.04.09	1	Текущий ремонт
273	ЛР-110кВ Рублево-Барвиха 1	18.05.09	18.05.09	1	Текущий ремонт
274	МВ-110кВ Рублево-Барвиха 1	19.05.09	19.05.09	1	Текущий ремонт
275	ШР 1сш МВ-110кВ Рублево-Барвиха 1	20.05.09	20.05.09	1	Текущий ремонт
276	ШР 2сш МВ-110кВ Рублево-Барвиха 1	21.05.09	21.05.09	1	Текущий ремонт
277	ЛР-110кВ Рублево-Барвиха 2	22.06.09	22.06.09	1	Текущий ремонт
278	МВ-110кВ Рублево-Барвиха 2	23.06.09	23.06.09	1	Текущий ремонт
279	ШР 1сш МВ-110кВ Рублево-Барвиха 2	24.06.09	24.06.09	1	Текущий ремонт
280	ШР 2сш МВ-110кВ Рублево-Барвиха 2	25.06.09	25.06.09	1	Текущий ремонт
281	ЛР-110кВ Красногорская-Рублево 2	01.07.09	01.07.09	1	Текущий ремонт
282	МВ-110кВ Красногорская-Рублево 2	02.07.09	02.07.09	1	Текущий ремонт
283	ШР 1сш МВ-110кВ Красногорская-Рублево 2	03.07.09	03.07.09	1	Текущий ремонт
284	ШР 2сш МВ-110кВ Красногорская-Рублево 2	06.07.09	06.07.09	1	Текущий ремонт
285	ЛР-110кВ Красногорская-Рублево 1	17.08.09	17.08.09	1	Текущий ремонт
286	МВ-110кВ Красногорская-Рублево 1	18.08.09	18.08.09	1	Текущий ремонт
287	ШР 1сш МВ-110кВ Красногорская-Рублево 1	19.08.09	19.08.09	1	Текущий ремонт
288	ШР 2сш МВ-110кВ Красногорская-Рублево 1	20.08.09	20.08.09	1	Текущий ремонт
289	ШСМВ-110кВ	25.09.09	25.09.09	1	Текущий ремонт
290	ШР 1сш ШСМВ-110кВ	28.09.09	28.09.09	1	Текущий ремонт
291	ШР 2сш ШСМВ-110кВ	29.09.09	29.09.09	1	Текущий ремонт
292	ТН 1сш 110кВ	01.10.09	01.10.09	1	Текущий ремонт
293	ШР ТН 1сш 110кВ	02.10.09	02.10.09	1	Текущий ремонт
294	ТН 2сш 110кВ	05.10.09	05.10.09	1	Текущий ремонт
295	ШР ТН 2сш 110кВ	06.10.09	06.10.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС №833 Крылатская</b>					
296	ЛР-110кВ Крылатское-Строгино 1	14.04.09	14.04.09	1	Текущий ремонт
297	ЛР-110кВ Мазилово-Крылатское 1	15.04.09	15.04.09	1	Текущий ремонт
298	ТР-110кВ Т-1	16.04.09	16.04.09	1	Текущий ремонт
299	ОД-110кВ Т-1	17.04.09	17.04.09	1	Текущий ремонт
300	КЗ-110кВ Т-1	20.04.09	20.04.09	1	Текущий ремонт
301	ЛР-110кВ Крылатское-Строгино 2	20.10.09	20.10.09	1	Текущий ремонт
302	ЛР-110кВ Мазилово-Крылатское 2	21.10.09	21.10.09	1	Текущий ремонт
303	ТР-110кВ Т-2	22.10.09	22.10.09	1	Текущий ремонт
304	ОД-110кВ Т-2	23.10.09	23.10.09	1	Текущий ремонт
305	КЗ-110кВ Т-2	16.10.09	16.10.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС № 554 "Чоботы"</b>					
306	ТН 110 кВ	06.05.09	06.05.09	1	Текущий ремонт
307	ТН 220 кВ	17.06.09	17.06.09	1	Текущий ремонт
308	МВ 110 кВ	07.04.09	07.04.09	1	Текущий ремонт
309	МВ 110 кВ	11.05.09	11.05.09	1	Текущий ремонт
310	ОД 220 кВ	20.05.09	20.05.09	1	Текущий ремонт
311	РВС 220 кВ	14.05.09	14.05.09	1	Текущий ремонт
312	РВС 220 кВ	17.06.09	17.06.09	1	Текущий ремонт
313	РВС 110 кВ	08.04.09	08.04.09	1	Текущий ремонт
314	РВС 110 кВ	22.06.09	22.06.09	1	Текущий ремонт
315	Разъед. 110 кВ	12.05.09	12.05.09	1	Текущий ремонт
316	Разъед. 110 кВ	12.06.09	12.06.09	1	Текущий ремонт
317	Разъед. 110 кВ	14.08.09	14.08.09	1	Текущий ремонт
318	Разъед. 110 кВ	08.10.09	08.10.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС 560 "Солнцево"</b>					
319	ТН 110 кВ	19.08.09	19.08.09	1	Текущий ремонт
320	МВ 110 кВ	20.07.09	20.07.09	1	Текущий ремонт
321	МВ 110 кВ	21.08.09	21.08.09	1	Текущий ремонт
322	ОД 110 кВ	27.08.09	27.08.09	1	Текущий ремонт
323	ОД 110 кВ	16.09.09	16.09.09	1	Текущий ремонт
324	Разъед. 110 кВ	28.08.09	28.08.09	1	Текущий ремонт

325	РВС 110 кВ	21.09.09	21.09.09	1	Текущий ремонт
326	РВС 110 кВ	23.10.09	23.10.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС 813 "Полет"</b>					
326	ТН 110 кВ	24.08.09	24.08.09	1	Текущий ремонт
327	ЭВ 110 кВ	15.07.09	15.07.09	1	Текущий ремонт
328	Разъед. 110 кВ	21.07.09	21.07.09	1	Текущий ремонт
329	Разъед 110 кВ	18.03.09	18.03.09	1	Текущий ремонт
330	РВС 110 кВ	23.09.09	23.09.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС № 713 "Вернадская"</b>					
331	Текущий рем ОД-110 кВ Т-1	13.10.09	13.10.09	1	Текущий ремонт
332	Текущий рем ОД-110 кВ Т-2	14.10.09	14.10.09	1	Текущий ремонт
333	Текущий рем КЗ-ПОкВ Т-1	15.10.09	15.10.09	1	Текущий ремонт
334	Текущий рем КЗ-ПОкВ Т-2	16.10.09	16.10.09	1	Текущий ремонт
<b>ПС № 346 "Ломоносово"</b>					
335	Текущий рем. ОД-110 Т-1	16.04.09	16.04.09	1	Текущий ремонт
336	Текущий рем. ОД-110 Т-2	17.04.09	17.04.09	1	Текущий ремонт
337	Текущий рем КЗ-110 кВ Т-1	20.04.09	20.04.09	1	Текущий ремонт
338	Текущий рем КЗ-110 кВ Т-2	21.04.09	21.04.09	1	Текущий ремонт
339	Замена ММО-110 КВЛ-110кВ Сетунь-Новокунцево 1	11.05.09	19.05.09	9	Капитальный ремонт
340	Замена ММО-110 КВЛ-110кВ Сетунь-Новокунцево 2	20.05.09	28.05.09	9	Капитальный ремонт
341	Замена ММО-110 ВЛ-110кВ Новокунцево-Солнцево 1	01.06.09	09.06.09	9	Капитальный ремонт
342	Замена ММО-110 ВЛ-110кВ Новокунцево-Солнцево 2	15.06.09	23.06.09	9	Капитальный ремонт
343	Замена ММО-110 ВЛ-110кВ Очаково-Новокунцево 1	06.07.09	14.07.09	9	Капитальный ремонт
344	Замена ММО-110 ВЛ-110кВ Очаково-Новокунцево 2	16.07.09	24.07.09	9	Капитальный ремонт
345	Замена ММО-110 Т-1	03.08.09	11.08.09	9	Капитальный ремонт
346	Замена ММО-110 Т-2	12.08.09	20.08.09	9	Капитальный ремонт
<b>ПС -335 "Чистая"</b>					
347	ЛР-110кВ ВЛ Некрасовка-Красково 1 с отп	04.05.09	05.05.09	2	средний ремонт
348	ТР-110кВ Т-1	06.05.09	07.05.09	2	средний ремонт
349	Разъед.перем.-110кВ Т-1	07.05.09	08.05.09	2	средний ремонт
350	ЛР-110кВ ВЛ Некрасовка-Красково 2 с отп	11.05.09	12.05.09	2	средний ремонт
351	ТР-110кВ Т-2	13.05.09	14.05.09	2	средний ремонт
352	Разъед.перем.-110кВ Т-2	14.05.09	15.05.09	2	средний ремонт
<b>ПС -343 "Новоспасская"</b>					
353	МВ-110кВ Т-1	01.06.09	05.06.09	5	средний ремонт
354	ШР-110кВ Т-1	04.06.09	05.06.09	2	средний ремонт
355	ШР-110кВ КЛ Таганская-Новоспасская 1	08.06.09	09.06.09	2	средний ремонт
356	ЛР-110кВ КЛ Таганская-Новоспасская 1	10.06.09	11.06.09	2	средний ремонт
357	МВ-110кВ КЛ Таганская-Новоспасская 1	15.06.09	19.06.09	5	средний ремонт
358	МВ-110кВ КЛ Угреша-Новоспасская 1	22.06.09	26.06.09	5	средний ремонт
359	ШР-110кВ КЛ Угреша-Новоспасская 1	25.06.09	26.06.09	2	средний ремонт
360	ЛР-110кВ КЛ Угреша-Новоспасская 1	29.06.09	30.06.09	2	средний ремонт
361	МВ-110кВ Т-2	06.07.09	10.07.09	5	средний ремонт
362	ШР-110кВ Т-2	01.07.09	02.07.09	2	средний ремонт
363	МВ-110кВ КВЛ Чагино -Новоспасская	13.07.09	17.07.09	5	средний ремонт
364	ШР-110кВ КВЛ Чагино -Новоспасская	20.07.09	21.07.09	2	средний ремонт
365	ЛР-110кВ КВЛ Чагино -Новоспасская	22.07.09	23.07.09	2	средний ремонт
366	ШР-110кВ КЛ Таганская-Новоспасская 2	23.07.09	24.07.09	2	средний ремонт
367	ЛР-110кВ КЛ Таганская-Новоспасская 2	27.07.09	28.07.09	2	средний ремонт
368	МВ-110кВ КЛ Таганская-Новоспасская 2	27.07.09	31.07.09	5	средний ремонт
369	МВ-110кВ Т-3	03.08.09	07.08.09	5	средний ремонт
370	ШР-110кВ Т-3	06.08.09	07.08.09	2	средний ремонт
371	МВ-110кВ КЛ Угреша-Новоспасская 2	10.08.09	14.08.09	5	средний ремонт
372	ШР-110кВ КЛ Угреша-Новоспасская 2	13.08.09	14.08.09	2	средний ремонт
373	ЛР-110кВ КЛ Угреша-Новоспасская 2	17.08.09	18.08.09	2	средний ремонт
374	ШР-110кВ КЛ ТЭЦ 8-Новоспасская с отп	19.08.09	20.08.09	2	средний ремонт
375	ЛР-110кВ КЛ ТЭЦ 8-Новоспасская с отп	20.08.09	21.08.09	2	средний ремонт
376	МВ-110кВ КЛ ТЭЦ 8-Новоспасская с отп	24.08.09	24.08.09	1	средний ремонт
<b>ПС -593 "Дубровская"</b>					
377	МВ-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 1	04.05.09	05.05.09	2	средний ремонт
378	ШР-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 1	06.05.09	06.05.09	1	средний ремонт
379	ЛР-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 1	07.05.09	07.05.09	1	средний ремонт
380	РРП-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 1	08.05.09	08.05.09	1	средний ремонт
381	МВ-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 2	12.05.09	13.05.09	2	средний ремонт
382	ШР-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 2	14.05.09	14.05.09	1	средний ремонт
383	ЛР-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 2	15.05.09	15.05.09	1	средний ремонт
384	РРП-110кВ КВЛ Дубровская-Карачарово 2	12.05.09	12.05.09	1	средний ремонт
385	ШР ТН №1 -110кВ	18.05.09	18.05.09	1	средний ремонт
386	ШР ТН №2 -110кВ	19.05.09	19.05.09	1	средний ремонт

387	МВ-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 2	01.06.09	02.06.09	2	средний ремонт
388	ШР-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 2	03.06.09	03.06.09	1	средний ремонт
389	ЛР-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 2	04.06.09	04.06.09	1	средний ремонт
390	РРП-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 2	05.06.09	05.06.09	1	средний ремонт
391	МВ-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 1	08.06.09	09.06.09	2	средний ремонт
392	ШР-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 1	10.06.09	10.06.09	1	средний ремонт
393	ЛР-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 1	11.06.09	11.06.09	1	средний ремонт
394	РРП-110кВ КВЛ Чагино-Дубровская 1	15.06.09	15.06.09	1	средний ремонт
395	ШР ТН №3 -110кВ	16.06.09	16.06.09	1	средний ремонт
396	ШР ТН №4 -110кВ	17.06.09	17.06.09	1	средний ремонт
397	МВ-110кВ Т-1	01.07.09	02.07.09	2	средний ремонт
398	ШР-110кВ Т-1	03.07.09	03.07.09	1	средний ремонт
399	МВ-110кВ Т-2	06.07.09	07.07.09	2	средний ремонт
400	ШР-110кВ Т-2	08.07.09	08.07.09	1	средний ремонт
<b>ПП 32</b>					
401	ЛР-110кВ КВЛ Чагино-Донецкая 1	10.08.09	11.08.09	2	Кап. ремонт
402	ЛР-110кВ КВЛ Чагино-Донецкая 2	07.09.09	08.09.09	2	Кап. ремонт
<b>ПС №578 "ПЕНЯГИНО"</b>					
403	2 секция 220 кВ НКФ-220-58У1 (ТН)	18.05.09	27.05.09	10	Текущий ремонт
404	ТРДНС-40000/220-80У1 100,5/1050/1050 (Т-2)	18.05.09	27.05.09	10	Текущий ремонт
405	ВМТ 220Б-25 1250 привод ППрК-1400 (Т-2)	18.05.09	27.05.09	10	Текущий ремонт
406	ТТ (ТФЗМ 220 4У1 2000/5) (Т-2)	18.05.09	27.05.09	10	Текущий ремонт
407	ОПН 220 ПН УХЛ1 (Т-2)	18.05.09	27.05.09	10	Текущий ремонт
408	ТРДНС-40000/220-80У1 100,5/1050/1050 (Т-1)	15.06.09	24.06.09	10	Текущий ремонт
409	ВМТ 220Б-25 1250 привод ППрК-1400 (Т-1)	15.06.09	24.06.09	10	Текущий ремонт
410	ТТ (ТФЗМ 220 4У1 2000/5) (Т-1)	15.06.09	24.06.09	10	Текущий ремонт
411	ОПН 220 ПН УХЛ1 (Т-1)	15.06.09	24.06.09	10	Текущий ремонт
412	ТРДН-32000/220 (Т-3)	06.07.09	15.07.09	10	Текущий ремонт
413	242 РМР 40 Фирма АББ; Привод НМВ 1.8; Встроенный ТТ 2000/5; Ином-2000А; Иоткл-40кА (Т-3)	06.07.09	15.07.09	10	Текущий ремонт
414	ОПН 220 ПН УХЛ1 (Т-3)	06.07.09	15.07.09	10	Текущий ремонт
<b>ПС №796 "ТРИКОТАЖНАЯ"</b>					
415	КС (СМР-55/3) (ВЛ-110 кВ Тушинская с отп.)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
416	В/ч заградителя (ВЗ-600) (ВЛ-110 кВ Тушинская с отп.)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
417	1 секция 110 кВ (метры)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
418	РЛНДЗ-2-110/1000А (ЛР)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
419	РЛНДЗ-1-110/1000А (ТР)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
420	РЛНДЗ-1-110/1000А (РП)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
421	2 секция 110 кВ (метры)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
422	РЛНДЗ-2-110/1000А (ЛР)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
423	РЛНДЗ-1-110/1000А (ТР)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
424	РЛНДЗ-1-110/1000А (РП)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
425	ТРДТ-25000/110/11/11 (Т-1)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
426	ОД 110 кВ привод ШПОМ (Т-1)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
427	КЗ 110 кВ привод ШПКМ (Т-1)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
428	ТТ ТФЗМ-110 У1 600/5 (Т-1)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
429	Разрядник 110 кВ (РВС 110) (Т-1)	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт
430	ТДТН-25000/110/11/6 (Т-2)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
431	ОД 110 кВ привод ШПОМ (Т-2)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
432	КЗ 110 кВ привод ШПКМ (Т-2)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
433	ТТ ТФЗМ-110 У1 600/5 (Т-2)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
434	Разрядник 110 кВ (РВС 110) (Т-2)	07.09.09	11.09.09	5	Текущий ремонт
<b>ПС 760 «Ясенево»</b>					
435	АТ-1 220 кВ	01.04.09	11.04.09	11	Ремонт системы охлаждения
436	ОД-220 кВ АТ-1	02.04.09	03.04.09	2	Средний ремонт
437	МВ-110 кВ АТ-1	03.04.09	03.04.09	1	Текущий ремонт
438	ТР-110 кВ	06.04.09	09.04.09	4	Средний ремонт
439	АТ-2 220 кВ	13.04.09	22.04.09	10	Текущий ремонт
440	ОД-220 кВ АТ-2	13.04.09	14.04.09	2	Средний ремонт
441	МВ-110 кВ АТ-2	13.04.09	13.04.09	1	Текущий ремонт
442	ТР-110 кВ АТ-2	14.04.09	14.04.09	1	Средний ремонт
443	МВ-220 кВ ВЛ-220 кВ Чоботы-Ясенево-1	23.04.09	30.04.09	8	Средний ремонт
444	Л.р. -220 кВ ВЛ-220 кВ Чоботы-Ясенево-1	24.04.09	24.04.09	1	
445	МВ-220 кВ, Л.р.-220 кВ ВЛ-220 кВ Чоботы-Ясенево-2	11.05.09	24.05.09	14	Средний ремонт
446	МВ-220 кВ, Л.р.-220 кВ ВЛ-220 кВ Боброво-Ясенево	25.05.09	07.06.09	14	Средний ремонт
447	СМВ-220 кВ, Ш.р.-220 кВ 1 и 2 сек. 220 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
448	ТН-220 кВ 1 сек. 220кВ	23.04.09	24.04.09	2	Замена
449	ТН-220 кВ 2 сек. 220кВ	08.06.09	11.06.09	4	Замена
450	РВС-220 кВ АТ-1	07.04.09	08.04.09	2	Замена

451	РВС-220 кВ АТ-2	16.04.09	20.04.09	5	Замена
452	1 сек.-220 кВ:	25.05.09	04.06.09	11	Средний ремонт
453	Ш.р.-220 СМВ	25.05.09	26.05.09	2	Средний ремонт
454	Ш.р. АТ-1	27.05.09	28.05.09	2	Средний ремонт
455	Ш.р. ВЛ Чоботы-Ясенево-1	29.05.09	30.05.09	2	Средний ремонт
456	Ш.р. ВЛ Боброво-Ясенево	31.05.09	01.06.09	2	Средний ремонт
457	Ш.р. ТН-220 кВ	02.06.09	04.06.09	3	Средний ремонт
458	2 сек. – 220 кВ	08.06.09	16.06.09	9	Средний ремонт
459	Ш.р. 220 кВ АТ-2	08.06.09	09.06.09	2	Средний ремонт
460	Ш.р. СМВ-220 кВ	10.06.09	11.06.09	2	Средний ремонт
461	Ш.р. ТН-220 кВ	12.06.09	13.06.09	2	Средний ремонт
462	Ш.р. ВЛ 220 Чоботы-Ясенево-2	15.06.09	16.06.09	2	Средний ремонт
<b>ПС 68 «Битца»</b>					
463	Тр-р Т-1	17.06.09	30.06.09	14	Капитальный ремонт
464	ЭВ-110 кВ, Т.р. 110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
465	Ш.р.-110 кВ, Ш.р. 110 кВ рем. пер.	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
466	Тр-р Т-2	01.07.09	14.07.09	14	Капитальный ремонт
467	ЭВ-110 кВ, Т.р. 110 кВ	01.07.09	14.07.09	14	Средний ремонт
468	Ш.р.-110 кВ, Ш.р. 110 кВ рем. пер.	01.07.09	14.07.09	14	Средний ремонт
469	СЭВ-110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
470	Ш.р.-110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
471	1 и 2 сек. 110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
472	ЭВ-110 кВ Л.р.-110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
473	Ш.р.-110 кВ, Ш.р. 110 кВ рем. перемычки	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
474	ВЛ-110 кВ Битца-Ясенево с отп.	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
475	ЭВ-110 кВ Л.р.-110 кВ	01.07.09	14.07.09	14	Средний ремонт
476	Ш.р.-110 кВ, Ш.р. 110 кВ рем. перемычки	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
477	ВЛ-110 кВ Бирюлево-Битца	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
478	ТН-110 кВ Ш.р. 110кВ	18.06.09	20.06.09	3	Средний ремонт
479	1 сек.-110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
480	ТН-110 кВ Ш.р. 110кВ	02.07.09	04.07.09	3	Средний ремонт
481	2 сек.-110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
482	1 сек.-110 кВ	17.06.09	30.06.09	14	Средний ремонт
483	2 сек.-110 кВ	01.07.09	14.07.09	14	Средний ремонт
<b>ПС 267 «Черемушки»</b>					
483	ЭВ-110 кВ	01.09.09	13.09.09	13	Средний ремонт
484	Т.р.-110 кВ в ст.ЭВ	01.09.09	13.09.09	13	Средний ремонт
485	Т.р.-110 кВ в ст.тр-ра	01.09.09	13.09.09	13	Средний ремонт
486	Тр-р Т-2	14.09.09	27.09.09	14	Капитальный ремонт
487	ЭВ-110 кВ	14.09.09	27.09.09	14	Средний ремонт
488	Т.р.-110 кВ в ст.ЭВ	14.09.09	27.09.09	14	Средний ремонт
489	Т.р.-110 кВ в ст.тр-ра	14.09.09	27.09.09	14	Средний ремонт
490	КВЛ-110 кВ Черемушки-Южная I с отп.	02.02.09	08.02.09	7	Средний ремонт
491	ЭВ-110 кВ	02.02.09	08.02.09	7	Средний ремонт
492	Л.р.-110 кВ	02.02.09	08.02.09	7	Средний ремонт
493	К.р.-110 кВ	02.02.09	08.02.09	7	Средний ремонт
494	КВЛ-110 кВ Зюзино-Черемушки II	09.02.09	15.02.09	7	Средний ремонт
495	ЭВ-110 кВ	09.02.09	15.02.09	7	Средний ремонт
496	Л.р.-110 кВ	09.02.09	15.02.09	7	Средний ремонт
497	К.р.-110 кВ	09.02.09	15.02.09	7	Средний ремонт
498	КЛ-110 кВ ТЭЦ-20-Черемушки I	16.02.09	22.02.09	7	Средний ремонт
499	ЭВ-110 кВ	16.02.09	22.02.09	7	Средний ремонт
500	Л.р.-110 кВ	16.02.09	22.02.09	7	Средний ремонт
501	К.р.-110 кВ	16.02.09	22.02.09	7	Средний ремонт
502	КВЛ-110 кВ Черемушки-Южная II	23.02.09	28.02.09	6	Средний ремонт
503	ЭВ-110 кВ	23.02.09	28.02.09	6	Средний ремонт
504	Л.р.-110 кВ	23.02.09	28.02.09	6	Средний ремонт
505	К.р.-110 кВ	23.02.09	28.02.09	6	Средний ремонт
506	КВЛ-110 кВ Зюзино-Черемушки I	02.03.09	08.03.09	7	Средний ремонт
507	ЭВ-110 кВ	02.03.09	08.03.09	7	Средний ремонт
508	Л.р.-110 кВ	02.03.09	08.03.09	7	Средний ремонт
509	К.р.-110 кВ	02.03.09	08.03.09	7	Средний ремонт
510	КЛ-110 кВ ТЭЦ-20-Черемушки II	09.03.09	15.03.09	7	Средний ремонт
511	ЭВ-110 кВ	09.03.09	15.03.09	7	Средний ремонт
512	Л.р.-110 кВ	09.03.09	15.03.09	7	Средний ремонт
513	К.р.-110 кВ	09.03.09	15.03.09	7	Средний ремонт
514	1 сек. 110 кВ	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт
515	СЭВ-110 кВ, Ш.р. 110 СЭВ	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт
516	Ш.р. 110 кВ Т-1	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт



517	Ш.р. 110кВ КВЛ Черемушки-Южная с отп.	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт
518	Ш.р. 110 кВ КВЛ Зюзино-Черемушки II	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт
519	Ш.р. 110кВ КЛ ТЭЦ-20-Черемушки I	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт
520	Ш.р. ТН-110 кВ	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт
521	ТН-110 кВ 1 сек.	16.03.09	18.03.09	3	Средний ремонт
522	2 сек. 110 кВ	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
523	Ш.р. 110 СЭВ	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
524	Ш.р. 110 кВ КВЛ Черемушки-Южная II с отп.	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
525	Ш.р. КВЛ-110кВ Зюзино-Черемушки I	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
526	Ш.р. КЛ-110 кВ ТЭЦ-20-Черемушки II	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
527	Ш.р. 110кВ Т-2	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
528	Ш.р. 110 кВ ТН	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
529	ТН-110 кВ 2 сек.	19.03.09	21.03.09	3	Средний ремонт
<b>ПС №46 «Бутырки»</b>					
530	ВМГ-133 1,2,3,4 с.ш., 27 шт. ЗРУ 10 кВ	01.02.09	01.03.09	29	Текущий ремонт
531	МГУ-20-6300 1,2,3,4 с.ш., 3 шт. ЗРУ 10 кВ	01.02.09	01.03.09	29	Текущий ремонт
532	МГГ-229 1,2,3,4 с.ш., 2шт. ЗРУ 10 кВ	01.02.09	01.03.09	29	Текущий ремонт
533	ВБС-10-20 1,2,3,4 с.ш., 1шт. ЗРУ 10 кВ	01.10.09	01.11.09	32	Текущий ремонт
534	ВВТМ-10-2000/10 1,2,3,4 с.ш., 2 шт. ЗРУ 10 кВ	01.10.09	01.11.09	32	Текущий ремонт
535	ТСН, ТДГК, ДГК 1,2,3,4 с.ш., 8 шт. ЗРУ 10 кВ	01.10.09	01.11.09	32	Текущий ремонт
536	ВМПЭ-10 5,6,7,8 сек., 17 шт. КРУ 10 кВ	01.04.09	01.05.09	31	Текущий ремонт
537	ВБМ-10-1600 5,6,7,8 сек., 10 шт. КРУ 10 кВ	01.04.09	01.05.09	31	Текущий ремонт
538	ВБКЭ-10 5,6,7,8 сек., 2 шт. КРУ 10 кВ	01.08.09	01.09.09	32	Текущий ремонт
<b>ПС №790 «Свиблово»</b>					
539	ВМП-10 1,2,3,4 сек., 38 шт. КРУ 10 кВ	01.02.09	01.03.09	29	Текущий ремонт
540	ВБМ-10 1,2,3,4 сек., 2 шт. КРУ 10 кВ	01.09.09	01.10.09	31	Текущий ремонт
<b>ПС №176 «Хлебниково»</b>					
541	РЛНЗ-600 1,2 с.ш., 21 шт. ОРУ 110 кВ	01.03.09	01.04.09	32	Капитальный ремонт
542	РЛНД-600 1,2 с.ш., 3 шт. ОРУ 110 кВ	01.03.09	01.04.09	32	Капитальный ремонт
543	МКП-160, 6 шт. ОРУ 110 кВ	01.03.09	01.04.09	32	Капитальный ремонт
544	МКП-110, 2 шт. ОРУ 110 кВ	01.03.09	01.04.09	32	Капитальный ремонт
545	РЛН-600 1,2 с.ш. 16 шт. ОРУ 35 кВ	01.05.09	01.06.09	32	Капитальный ремонт
546	РЛНЗ-600 1,2 с.ш. 2 шт. ОРУ 35 кВ	01.05.09	01.06.09	32	Капитальный ремонт
547	Капитальный ремонт ВМГ-133 1,2 с.ш. 19 шт. РУ 6кВ	01.08.09	01.09.09	32	Капитальный ремонт
548	Капитальный ремонт МГГ-229 1,2 с.ш. 3 шт. РУ 6кВ	01.08.09	01.09.09	32	Капитальный ремонт
549	Капитальный ремонт РБ-6-300 1,2 с.ш. 15 шт. РУ 6кВ	01.10.09	01.11.09	32	Капитальный ремонт
550	РБА-6-600 1,2 с.ш. 4 шт. РУ 6кВ	01.10.09	01.11.09	32	Капитальный ремонт
<b>ПС №48 «Стромынка»</b>					
551	ЯЭ-110 кВ КЛ «Метростроевская – Стромынка I»	28.04.09	30.04.09	3	Капитальный ремонт
552	ЯЭ-110 кВ (ячейка элегазовая) КЛ «Метростроевская – Стромынка II»	02.06.09	04.06.09	3	Капитальный ремонт
553	ЯЭ-110 кВ (ячейка элегазовая) КЛ «Метростроевская – Сокольники I»	16.06.09	18.06.09	3	Капитальный ремонт
554	ЯЭ-110 кВ (ячейка элегазовая) КЛ «Метростроевская – Сокольники II»	23.06.09	25.06.09	3	Капитальный ремонт
<b>ПС № 549 «Косино»</b>					
555	I ОСШ 110 кВ	29.06.09	01.07.09	3	Капитальный ремонт
556	II ОСШ 110 кВ	06.07.09	08.07.09	3	Капитальный ремонт
557	ЭВ, ТР 110 кВ Т-1,	25.05.09	02.06.09	9	Капитальный ремонт
558	ТН I с 110 кВ, Р ТН I с 110 кВ. Трансформатор Т-1,	25.05.09	02.06.09	9	Текущий ремонт
559	ЭВ, ТР 110 кВ Т-2,	15.06.09	23.06.09	9	Капитальный ремонт
560	ТН II с 110 кВ, Р ТН II с 110 кВ. Трансформатор Т-2.	15.06.09	23.06.09	9	Текущий ремонт
<b>ПС № 692 «Баскаково»</b>					
561	Автотрансформатор АТ-1 + РТ-1, 2	07.07.09	09.07.09	3	Текущий ремонт
562	Автотрансформатор АТ-2 + РТ-3, 4	14.07.09	16.07.09	3	Текущий ремонт
<b>ПС 118 «Кубинка»</b>					
563	ВЛ-110кВ «Кубинка-Сухарево с отп»	15.07.09	15.07.09	1	Проф.восстановление ВЧЗ.
<b>ПС № 158 «Мишуково», ПС № 308 «Нарофоминск»</b>					
564	ВЛ-110кВ «Нарофоминск-Мишуково 2»	22.07.09	23.07.09	2	Проф.восстановление ВЧЗ.
<b>ПС № 158 «Мишуково»</b>					
565	ВЛ-110кВ «Мишуково-Ворсино»	24.07.09	24.07.09	1	Проф.восстановление ВЧЗ.
<b>ПС 171 «Сычи»</b>					
566	ЗОН-110 кВ Т-1	11.06.09	12.06.09	2	Капитальный ремонт заземлителя нейтрали.
567	МВ-110 кВ Волоколамск-Сычи с отп.	15.06.09	26.06.09	12	Капитальный ремонт МВ-110 кВ с заменой вводов.
568	Разъединители 2 сек. шин	06.07.09	08.08.09	34	Капитальный ремонт разъединителей.
569	ОД-110 кВ Т-1	09.07.09	09.07.09	1	Капитальный ремонт ОД-110 кВ.
570	ОД-110 кВ Т-2	14.07.09	14.07.09	1	Капитальный ремонт ОД-110 кВ.
571	ТН-110 кВ 2 сек. шин	15.07.09	17.07.09	3	Замена ТН-110 кВ.

572	ЗОН-110 кВ Т-1	21.07.09	21.07.09	1	Капитальный ремонт заземлителя нейтрали.
573	Разъединители 2 сек. шин	08.06.09	10.08.09	64	Капитальный ремонт разъединителей.
<b>ПС 302 «Анино»</b>					
574	ОД-110 кВ Т-1	03.08.09	04.08.09	2	Капитальный ремонт ОД.
575	КЗ-110 кВ Т-1	03.08.09	04.08.09	2	Капитальный ремонт КЗ.
<b>ПС 308 «Нарофоминск»</b>					
576	СК-1	15.06.09	21.06.09	7	Ремонт системы возбуждения.
577	ВЛ-110кВ «Нарофоминск-Мишуково 1»	29.07.09	29.07.09	1	Проф.восстановление ВЧЗ.
<b>ПС 331 «Бородино»</b>					
578	МВ-110 кВ Можайск-Бородино	05.05.09	06.05.09	2	Текущий ремонт
579	МВ-110 кВ Бородино-Дровнино	11.05.09	12.05.09	2	Текущий ремонт
580	ШСМВ-110 кВ	07.09.09	08.09.09	2	Текущий ремонт
<b>ПС 355 «Можайск»</b>					
581	ОСШ-110 кВ	02.03.09	29.05.09	89	Замена ШР ОСШ-110 кВ всех присоединений
582	II сш 110 кВ	02.03.09	29.05.09	89	Замена ШР-110 кВ II сш всех присоединений
583	ВЛ-110кВ Можайск-Макарово	16.03.09	29.03.09	14	Замена МВ на ЭВ, замена ЛР,РОСШ, ШР-110 кВ II сш
584	ВЛ-110кВ Мухино-Можайск	06.04.09	19.04.09	14	Замена МВ на ЭВ, замена ЛР,РОСШ, ШР-110 кВ II сш
585	ВЛ-110 кВ Можайск-Шелковка	20.04.09	03.05.09	14	Замена МВ на ЭВ, замена ЛР,РОСШ, ШР-110 кВ II сш
586	ВЛ-110 кВ Можайск-Веря 2	11.05.09	24.05.09	14	Замена МВ на ЭВ, замена ЛР,РОСШ, ШР-110 кВ II сш
587	ВЛ-110 кВ Можайск-Веря 1	25.05.09	07.06.09	14	Замена МВ на ЭВ, замена ЛР,РОСШ, ШР-110 кВ II сш
588	ВЛ-110 кВ Можайск-Шевардино	15.06.09	21.06.09	7	Замена РОСШ, ШР-110 кВ II сш
589	ВЛ-110 кВ Можайск-Бородино	22.06.09	27.06.09	6	Замена РОСШ, ШР-110 кВ II сш
590	ШСМВ-110 кВ	25.05.09	31.05.09	7	Замена МВ на ЭВ
591	ОМВ-110 кВ	11.05.09	12.05.09	2	Замена ШР-110 кВ II сш
592	ТН-110 кВ II сш	25.05.09	27.05.09	3	Замена ШР-110 кВ II сш
593	I сш 110 кВ	28.06.09	28.08.09	62	Замена ШР-110 кВ I сш всех присоединений
594	МВ-110 кВ Т-1	28.06.09	12.07.09	15	Замена МВ на ЭВ, замена ШР-110 кВ I сш
595	МВ-110 кВ Т-2	13.07.09	26.07.09	14	Замена МВ на ЭВ, замена ШР-110 кВ I сш
596	ВЛ-110кВ Можайск-Макарово	28.06.09	30.06.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
597	ВЛ-110кВ Мухино-Можайск	06.07.09	08.07.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
598	ВЛ-110 кВ Можайск-Шелковка	09.07.09	11.07.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
599	ВЛ-110 кВ Можайск-Веря 2	13.07.09	15.07.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
600	ВЛ-110 кВ Можайск-Веря 1	16.07.09	18.07.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
601	ВЛ-110 кВ Можайск-Шевардино	20.07.09	22.07.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
602	ВЛ-110 кВ Можайск-Бородино	23.07.09	25.07.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
603	ШСМВ-110 кВ	27.07.09	29.07.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
604	ОМВ-110 кВ	03.08.09	05.08.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
605	ТН-110 кВ I сш	17.08.09	19.08.09	3	Замена ШР-110 кВ I сш
606	МВ-110кВ ЛЭП 110кВ «Можайск-Бородино»	15.09.09	16.09.09	2	Плановая проверка АПВ
607	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Можайск-Макарово»	01.07.09	02.07.09	2	Плановая проверка ВЧ-заградителя
<b>ПС 406 «Шаховская»</b>					
608	ТТ-110 кВ Т-1	07.07.09	07.07.09	1	Текущий ремонт.
<b>ПС 418 «Руза»</b>					
609	МВ-110кВ ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 1»	15.08.09	16.08.09	2	Плановая проверка АПВ
610	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 1»	25.08.09	25.08.09	1	Плановая проверка ВЧ-заградителя
611	МВ-110кВ ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 2»	20.08.09	20.08.09	1	Плановая проверка АПВ
612	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 2»	20.08.09	20.08.09	1	Плановая проверка ВЧ-заградителя
<b>ПС 575 «Селятино»</b>					
613	ВЛ 110 кВ «Нарофоминск-Селятино 1 с отп-ми»	15.06.09	28.06.09	14	Капитальный ремонт МВ, замена изоляторов ЛР и ШР.
614	ВЛ 110 кВ «Нарофоминск-Селятино 2 с отп-ми»	29.06.09	12.07.09	14	Капитальный ремонт МВ, замена изоляторов ЛР и ШР.
615	ВЛ 110 кВ «Селятино-Встреча 1»	13.07.09	26.07.09	14	Капитальный ремонт МВ, замена изоляторов ЛР и ШР.
616	ВЛ 110 кВ «Селятино-Встреча 2»	27.07.09	09.08.09	14	Капитальный ремонт МВ, замена изоляторов ЛР и ШР.
<b>ПС 595 «Лидино»</b>					
617	I сек. шин 110 кВ	10.06.09	24.06.09	15	Текущий ремонт ШР-110 кВ
618	ВЛ 110 кВ «Грибово –Лидино»	10.06.09	13.06.09	4	Текущий ремонт ЛР,ШР-110 кВ
619	ВЛ 110 кВ «Лидино-Руза»	14.06.09	17.06.09	4	Текущий ремонт ЛР,ШР-110 кВ

620	ТН-110 кВ 1 сек.	18.06.09	19.06.09	2	Текущий ремонт ШР-110 кВ
621	СМВ-110 кВ	22.06.09	23.06.09	2	Текущий ремонт ШР-110 кВ 1 сек.
622	2 сек. шин 110 кВ	10.07.09	24.07.09	15	Текущий ремонт ШР-110 кВ
623	ВЛ 110 кВ «Кукарино-Лидино»	10.07.09	13.07.09	4	Текущий ремонт ЛР,ШР-110 кВ
624	ТН-110 кВ 2 сек	14.07.09	15.07.09	2	Текущий ремонт ШР-110 кВ
625	СМВ-110 кВ	18.07.09	19.07.09	2	Текущий ремонт ШР-110 кВ
<b>ПС 701 «Сухарево»</b>					
626	ТН-110 кВ 1 сек.	02.06.09	02.06.09	1	Ревизия ТН-110 кВ
627	ПС-701 ТН-110 кВ 2 сек.	03.06.09	03.06.09	1	Ревизия ТН-110 кВ
628	МВ-110кВ ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 1»	01.08.09	02.08.09	2	Плановая проверка АПВ
629	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 1»	10.08.09	11.08.09	2	Плановая проверка ВЧ-заградителя
630	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Кубинка-Сухарево»	10.08.09	11.08.09	2	Плановая проверка ВЧ-заградителя
631	МВ-110кВ ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 2»	01.08.09	02.08.09	2	Плановая проверка АПВ
632	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Сухарево-Руза 2»	10.08.09	11.08.09	2	Плановая проверка ВЧ-заградителя
<b>ПС 704 «Макарово»</b>					
633	МВ-110кВ ЛЭП 110кВ «Макарово-Кукарино»	27.04.09	28.04.09	2	Плановая проверка АПВ
634	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Макарово-Кукарино»	15.04.09	16.04.09	2	Плановая проверка ВЧ-заградителя
635	МВ-110кВ ЛЭП 110кВ «Можайск-Макарово»	06.07.09	07.07.09	2	Плановая проверка АПВ
<b>ПС 732 «Мухино»</b>					
636	ТН-110 кВ 1 сек	14.07.09	14.07.09	1	Текущий ремонт
637	ТН-110 кВ 2 сек	15.07.09	15.07.09	1	Текущий ремонт
638	МВ-110 кВ ЛЭП «Кубинка-Мухино»	20.05.09	20.05.09	1	Ревизия МВ-110 кВ
639	МВ-110 кВ «Мухино-Можайск»	21.05.09	21.05.09	1	Ревизия МВ-110 кВ
640	Элемент ВЧ-обработки (ВЧ-заградитель) ЛЭП 110кВ «Кубинка-Мухино»	15.07.09	16.07.09	2	Плановая проверка ВЧ-заградителя
<b>ПС № 781 «Леоново»</b>					
641	ВЛ-110кВ «Леоново-Лесная»	05.08.09	05.08.09	1	Проф.восстановление ВЧЗ
642	ВЛ 220 кВ «Очаково-Встреча 1, 2»	12.05.09	01.09.09	113	Реконструкция с заменой опор, провода, монтаж ВОЛС в грозотроссе.
643	ВЛ 110 кВ «Кубинка-Мухино», «Кубинка-Сухарево с отп»	12.05.09	01.10.09	143	Реконструкция с заменой опор, провода, монтаж ВОЛС в грозотроссе.
644	ВЛ 110 кВ «Мухино-Можайск с отп»	12.05.09	01.10.09	143	Реконструкция с заменой опор, провода.
645	ВЛ 110 кВ «Кубинская 1, 2 с отп»	12.05.09	01.10.09	143	Реконструкция с заменой опор, провода, монтаж ВОЛС в грозотроссе.
646	ВЛ 110 кВ «Нахабино-Слобода», «Слобода-Дедово»	12.05.09	01.10.09	143	Реконструкция с заменой опор, провода, монтаж ВОЛС в грозотроссе.
647	ВЛ 110 кВ «Грибово-Шаховская1, 2»	15.06.09	24.06.09	10	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
648	ВЛ 110 кВ «Грибово-Волоколамск 1, 2»	21.09.09	27.09.09	7	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
649	ВЛ 110 кВ «Грибово-Газовая 1, 2»	10.08.09	17.08.09	8	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
650	ВЛ-110 кВ «Лидино-Руза»	12.10.09	18.10.09	7	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
651	ВЛ 110 кВ «Шевардино-Дровнино с отп»	13.04.09	19.04.09	7	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
652	ВЛ 110 кВ «Бородино-Дровнино с отп»	16.03.09	22.03.09	7	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
653	ВЛ 110 кВ «Кедрово-Нарофоминск 1, 2»	22.06.09	24.06.09	3	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
654	ВЛ 110 кВ «Кубинская-Ивановская 1, 2 с отп-ми»	18.05.09	27.05.09	10	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
655	ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча	06.07.09	10.07.09	5	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
656	ВЛ 220 кВ «Кедрово-Лесная»	17.08.09	22.08.09	6	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
657	ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная с отп»	23.03.09	26.03.09	4	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
658	ВЛ 110 кВ «Марьино-Леоново»	27.04.09	30.04.09	4	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
659	ВЛ 220 кВ «Очаково-Встреча 1»	29.06.09	05.07.09	7	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
660	ВЛ 220 кВ «Очаково-Встреча 2»	24.08.09	30.08.09	7	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.

661	КВЛ 110 кВ «Рублево-Сетунь 1, 2»	05.10.09	08.10.09	4	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
662	ВЛ 110 кВ «Дедово-Духанино»	30.03.09	03.04.09	5	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
663	ВЛ 220 кВ «Пенягино-Шмелево»	02.03.09	04.03.09	3	Ремонт провода, замена поврежденных изоляторов, расчистка трассы.
664	ВЛ 110 кВ «Бородино-Дровнино с отп.»	11.05.09	13.05.09	3	Замена изоляторов
665	ВЛ 110 кВ «Шевардино-Дровнино с отп.»	15.06.09	17.06.09	3	Замена изоляторов
666	ВЛ 110 кВ «Кукарино-Лидино»	13.07.09	15.07.09	3	Замена изоляторов
667	ВЛ 110 кВ «Можайск-Макарово»	14.09.09	16.09.09	3	Замена изоляторов
668	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 1	20.01.09	20.01.09	1	Валка угрож деревьев
669	ВЛ-110 кВ Шибаново-Дружба	21.01.09	21.01.09	1	Валка угрож деревьев
670	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 2	22.01.09	22.01.09	1	Валка угрож деревьев
671	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 2	03.02.09	03.02.09	1	Валка угрож деревьев
672	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 1	12.02.09	12.02.09	1	Валка угрож деревьев
673	ВЛ-110 кВ Кислородная-Жегалово 2	18.02.09	18.02.09	1	Валка угрож деревьев
674	ВЛ-110 кв Кислородная-Жегалово 1	19.02.09	19.02.09	1	Валка угрож деревьев
675	ВЛ-110 кВ Ногинск-Шульгино	04.03.09	04.03.09	1	Замена изоляторов
676	ВЛ-110 кВ Стачка-Санино	05.03.09	05.03.09	1	Валка угрож деревьев
677	ВЛ-110 кВ Боровое-Городок	11.03.09	11.03.09	1	Замена изоляторов
678	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 1	12.03.09	12.03.09	1	Валка угрож деревьев
679	ВЛ-110 кВ Кислородная-Жегалово 2	02.04.09	03.04.09	2	Замена изоляторов
680	ВЛ-110 кВ Истомкино-Монино	03.04.09	03.04.09	1	Замена изоляторов
681	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 1	04.04.09	09.04.09	6	Замена изоляторов
682	ВЛ-110 кВ Кислородная-Жегалово 1	07.04.09	08.04.09	2	Замена изоляторов
683	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 2	12.04.09	12.05.09	31	Замена изоляторов
684	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 2	16.04.09	16.04.09	1	Замена изоляторов
685	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 1 с отп	21.04.09	21.04.09	1	Валка угрож деревьев
686	ВЛ-110 кВ Боровое-Городок	23.04.09	23.04.09	1	Замена изоляторов
687	ВЛ-110 кВ Истомкино-Монино	13.05.09	13.05.09	1	Замена изоляторов
688	ВЛ-110 кВ Затишье-Северная	19.05.09	19.05.09	1	Замена изоляторов
689	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 1 с отп	20.05.09	20.05.09	1	Замена изоляторов
690	ВЛ-110 кВ Боровое-Городок	22.05.09	22.05.09	1	Замена изоляторов
691	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 2	04.06.09	04.06.09	1	Замена изоляторов
692	ВЛ-110 кВ Шатура-Экситон с отп.	08.06.09	10.06.09	3	Замена изоляторов, ремонт провода
693	ВЛ-110 кВ Ногинск-Шульгино	16.06.09	16.06.09	1	Замена изоляторов
694	ВЛ-110 кВ Боровое-Городок	17.06.09	17.06.09	1	Замена изоляторов
695	ВЛ-110 кВ Шатура-Дулево с отп.	22.06.09	24.06.09	3	Замена изоляторов
696	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 1	24.06.09	25.06.09	2	Ремонт провода
697	ВЛ-110 кв Шибаново-Афанасово	23.06.09	23.06.09	1	Валка угрож деревьев
698	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 1	02.07.09	02.07.09	1	Замена изоляторов
699	ВЛ-110 кВ Фрязино-Гранит 1	07.07.09	10.07.09	4	Замена изоляторов
700	ВЛ-110 кВ Истомкино-Кашино с отп	07.07.09	08.07.09	2	Замена изоляторов
701	ВЛ-110 кВ Шатура-Экситон с отп.	14.07.09	16.07.09	3	Замена изоляторов
702	ВЛ-110 кВ Истомкино-Кашино с отп	04.08.09	05.08.09	2	Замена изоляторов
703	ВЛ-110 кВ Шибаново-Дружба	10.08.09	10.08.09	1	Замена изоляторов
704	ВЛ-110 кВ Ногинск-Монино с отп	11.08.09	12.08.09	2	Замена изоляторов
705	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 1 с отп	11.08.09	11.08.09	1	Замена изоляторов
706	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 1	18.08.09	18.08.09	1	Замена изоляторов
707	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 2	25.08.09	27.08.09	3	Замена изоляторов
708	ВЛ-110 кВ Стачка-Санино	08.09.09	08.09.09	1	Замена изоляторов
709	ВЛ-110 кВ Шибаново-Дружба	10.09.09	10.09.09	1	Замена изоляторов
710	ВЛ-110 кВ Боровое-Городок	14.09.09	14.09.09	1	Валка угрож деревьев
711	ВЛ-110 кВ Шатура-Дулево с отп.	14.09.09	17.09.09	4	Замена изоляторов
712	ВЛ-110 кВ Шибаново-Афанасово	15.09.09	15.09.09	1	Замена изоляторов
713	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 1 с отп	16.09.09	16.09.09	1	Замена изоляторов
714	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 2	18.08.09	19.08.09	2	Замена изоляторов
715	ВЛ-110 кВ Шатура - Гребчиха	21.09.09	21.09.09	1	Валка угрожающих деревьев
716	ВЛ-110 кВ Кудиново-Минеральная одновременно	21.09.09	25.09.09	5	Замена грозотроса
717	ВЛ-110 кВ Элетроугли-Малаховка одновременно	21.09.09	25.09.09	5	Замена грозотроса
718	ВЛ-110 кВ Истомкинская 1	01.10.09	02.10.09	2	Замена изоляторов
719	ВЛ-110 кВ Шатура - Гребчиха	05.10.09	07.10.09	3	Валка угрожающих деревьев
720	ВЛ-110 кВ Стачка-Санино	06.10.09	06.10.09	1	Замена изоляторов
721	ВЛ-110 кВ Истомкинская 2	07.10.09	08.10.09	2	Замена изоляторов
722	ВЛ-110 кВ Ногинск-Монино с отп	09.10.09	09.10.09	1	Валка угрож деревьев
723	ВЛ-110 кВ Орехово - Гребчиха	09.10.09	09.10.09	1	Валка угрожающих деревьев
724	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 1 с отп	12.10.09	12.10.09	1	Замена изоляторов
725	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 1 одновременно	13.10.09	15.10.09	3	Замена грозотроса
726	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 2 одновременно	13.10.09	15.10.09	3	Замена грозотроса
727	ВЛ-110 кВ Истомкино-Кашино с отп	19.10.09	19.10.09	1	Валка угрож деревьев

728	ВЛ-110 кВ Ногинск-Черноголовка одновременно	20.10.09	22.10.09	3	Замена грозотроса
729	ВЛ-110 кВ Ногинск-Шерна одновременно	20.10.09	22.10.09	3	Замена грозотроса
730	ВЛ-110 кВ Истомкино-Монино	26.10.09	26.10.09	1	Валка угрож деревьев
731	ВЛ-110 кВ Ногинск-Монино с отп	27.10.09	27.10.09	1	Замена изоляторов
732	ВЛ-110 кВ Черноголовка-Дальняя 2	28.10.09	28.10.09	1	Валка угрож деревьев
733	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 1	10.11.09	10.11.09	1	Валка угрож деревьев
734	ВЛ-110 кВ Фрязино-Гранит 1 одновременно	18.11.09	20.11.09	3	Замена грозотроса
735	ВЛ-110 кВ Фрязино-Гранит 2 одновременно	18.11.09	20.11.09	3	Замена грозотроса
736	ВЛ-110 кВ Шатура - Дулево с отп.	10.11.09	10.11.09	1	Ремонт провода
737	ВЛ-110 кВ Шибаново-Дружба	18.11.09	18.11.09	1	Валка угрож деревьев
738	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 1 одновременно	24.11.09	26.11.09	3	Замена грозотроса
739	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 2 одновременно	24.11.09	26.11.09	3	Замена грозотроса
740	ВЛ-110 кВ Затишье-Павлово 2	09.12.09	09.12.09	1	Валка угрож деревьев
741	ВЛ-110 кВ Стачка-Санино	15.12.09	15.12.09	1	Валка угрож деревьев
742	ВЛ-110 кВ Шарово-Ликино 2	16.12.09	16.12.09	1	Валка угрож деревьев
<b>ПС 194 "Кислородная"</b>					
743	I сек. 110 кВ.	01.04.09	10.04.09	10	Капитальный ремонт I сек. 110 кВ, ТН I сек. 110 кВ, ШР I сек. 110 кВ.
744	II сек. 110 кВ.	04.05.09	13.05.09	10	Капитальный ремонт II сек. 110 кВ, ТН II сек. 110 кВ, ШР II сек. 110 кВ.
745	ВЛ 110 кВ "Горенки-Кислородная-1";	01.06.09	09.06.09	9	Капитальный ремонт присоединения ВЛ 110 кВ "Горенки-Кислородная 1";
746	ВЛ 110 кВ "Горенки-Кислородная-2";	10.06.09	18.06.09	9	Капитальный ремонт МВ, ЛР, КС и в/ч заградителя ВЛ 110кВ Горенки-Кислородная 2
747	ВЛ 110 кВ "Кислородная-Жегалово-1";	01.07.09	09.07.09	9	Капитальный ремонт присоединения ВЛ 110 кВ "Кислородная-Жегалово-1";
748	ВЛ 110 кВ "Кислородная-Жегалово-2";	13.07.09	21.07.09	9	Капитальный ремонт присоединения ВЛ 110 кВ "Кислородная-Жегалово-2";
<b>ПС 742 "Орбита"</b>					
749	ВЛ 110 кВ "Гребнево-Орбита".	02.03.09	11.03.09	10	Капитальный ремонт МВ, ЛР, КС и в/ч заградителя.
750	ВЛ 110 кВ "Райки-Орбита".	01.04.09	10.04.09	10	Капитальный ремонт МВ, ЛР, КС и в/ч заградителя.
751	ОСШ 110 кВ;	04.05.09	07.05.09	4	Капитальный ремонт шинных разъединителей ОСШ 110 кВ.
752	ВЛ 110 кВ "Орбита-Монино-1".	04.05.09	13.05.09	10	Капитальный ремонт МВ, ЛР, КС и в/ч заградителя.
753	ВЛ 110 кВ "Орбита-Монино-2".	14.05.09	25.05.09	12	Капитальный ремонт МВ, ЛР, КС и в/ч заградителя.
754	ОСШ 110 кВ;	01.06.09	04.06.09	4	Капитальный ремонт шинных разъединителей ОСШ 110 кВ.
755	I СШ 110 кВ, ТН I СШ. 110 кВ, ШР I СШ. 110 кВ.	01.07.09	15.07.09	15	Капитальный ремонт I СШ 110 кВ, ТН I СШ 110 кВ, ШР I СШ 110 кВ.
756	II СШ 110 кВ, ТН II СШ 110 кВ, ШР II СШ 110 кВ.	03.08.09	17.08.09	15	Капитальный ремонт II СШ 110 кВ, ТН II СШ 110 кВ, ШР II СШ 110 кВ.
757	ОМВ 110 кВ;	01.09.09	07.09.09	7	Капитальный ремонт ОМВ.
758	ШСМВ 110 кВ;	01.09.09	07.09.09	7	Капитальный ремонт ШСМВ.
<b>ПС 26 "Монино"</b>					
759	ВЛ 110 кВ "Орбита-Монино-I".	04.05.09	12.05.09	9	Капитальный ремонт присоединения ВЛ 110 кВ "Орбита-Монино-I".
760	ШСМВ 110 кВ;	20.07.09	20.07.09	1	Капитальный ремонт ШСМВ-110кВ.
761	ВЛ 110 кВ "Истомкино-Монино".	29.07.09	06.08.09	9	Капитальный ремонт присоединения ВЛ 110 кВ "Истомкино-Монино".
762	ВЛ 110 кВ "Ногинск-Монино с отп.".	07.08.09	17.08.09	11	Капитальный ремонт присоединения ВЛ 110 кВ "Ногинск-Монино с отп.".
763	ВЛ 110 кВ "Орбита-Монино-II".	18.08.09	26.08.09	9	Капитальный ремонт присоединения ВЛ 110 кВ "Орбита-Монино-II".
<b>ПС 172 "Тимохово"</b>					
764	ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-II".	01.06.09	09.06.09	9	Капитальный ремонт МВ, ЛР ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-II".
765	IV ОСШ 110 кВ.	01.06.09	09.06.09	9	Капитальный ремонт ШР IV ОСШ ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-II".
766	IV ОСШ 110 кВ.	01.07.09	09.07.09	9	Капитальный ремонт ШР IV ОСШ ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-29-Тимохово-II".
767	II с. 110 кВ.	01.07.09	12.07.09	12	Капитальный ремонт шинных разъединителей II с. 110 кВ.
768	ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-29-Тимохово-II".	01.07.09	09.07.09	9	Капитальный ремонт ШР II сек., МВ, ЛР, ОМВ ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-29-Тимохово-II".
769	ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-II".	09.07.09	12.07.09	4	Капитальный ремонт ШР II сек. ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-II".
770	ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-I".	19.08.09	27.08.09	9	Капитальный ремонт МВ, ЛР ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-I".

771	III ОСШ 110 кВ.	17.09.09	07.10.09	21	Капитальный ремонт III ОСШ 110 кВ, ШР III ОСШ ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-29-Тимохово-I".
772	ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-29-Тимохово-I".	17.09.09	07.10.09	21	Кап. ремонт МВ, ЛР, ШР I сек. ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-29-Тимохово-I".
773	I с. 110 кВ.	28.09.09	07.10.09	10	Капитальный ремонт I сек. 110 кВ, ШР 110 кВ, ШР ТН 110 кВ I сек.
774	ВЛ 110 кВ "Тимохово-Булгаково-I".	28.09.09	07.10.09	10	Кап. Ремонт ШР I сек. 110 кВ.
775	ДЗО-1с 110кВ	10.03.09	12.03.09	3	профвосстановление
776	ДЗО-2с 110кВ	17.03.09	19.03.09	3	профвосстановление
<b>ПС 415 "Ликино"</b>					
777	ВЛ 110кВ Шарово-Ликино-I	24.06.09	25.06.09	2	Замена конденсатора связи, ремонт провода на ВЛ.ревизия ВЧЗ
778	ВЛ 110кВ Шарово-Ликино-II	14.07.09	15.07.09	2	Замена конденсатора связи, ремонт провода на ВЛ.ревизия ВЧЗ
779	ВЛ110кВ Ликино-Дулево.	01.08.09	04.08.09	4	Замена конденсатора связи .ревизия ВЧЗ
780	ВЛ 110 кВ "Шатура-Дулёво с отп."	05.08.09	08.08.09	4	Замена изоляторов.ревизия ВЧЗ
781	ДЗШ и УРОВ -110кВ	10.03.09	12.03.09	3	профвосстановление
<b>ПС 5 "Балашиха"</b>					
782	ВЛ 110 кВ "Алмазово-Горенки с отп."	03.08.09	04.08.09	2	Капитальный ремонт ЛР.и ВЧЗ
783	ВЛ 110 кВ "Костино-Горенки с отп."	05.08.09	06.08.09	2	Капитальный ремонт ЛР.и ВЧЗ
784	ВЛ 110 кВ "Алмазово-Горенки с отп."	10.08.09	14.08.09	5	Капитальный ремонт МВ.
785	ВЛ 110 кВ "Костино-Горенки с отп."	17.08.09	21.08.09	5	Капитальный ремонт МВ.
<b>ПС 88 "Крутое"</b>					
786	ВЛ 110 кВ "Стачка-Водовод-1 с отп."	09.09.09	11.09.09	3	Капитальный ремонт ЛР.
787	ВЛ 110 кВ "Стачка-Крутое с отп."	16.09.09	18.09.09	3	Капитальный ремонт ЛР.
<b>ПС 212 "Восточная"</b>					
788	ДЗШ и УРОВ -110кВ	10.04.09	14.04.09	5	профвосстановление
<b>ПС-340 "Дуговая"</b>					
789	ДЗШ и УРОВ -110кВ	11.04.09	15.04.09	5	профвосстановление
<b>ПС-626 "Экситон"</b>					
790	ДЗО 1с 110кВ	03.10.09	05.10.09	3	1й профконтроль
791	ДЗО 2с 110кВ	10.10.09	13.10.09	4	1й профконтроль
792	УРОВ-110кВ	17.10.09	20.10.09	4	профвосстановление
<b>ПС-242 "Булгаково"</b>					
793	ДЗО 1с 110кВ	05.06.09	07.06.09	3	профвосстановление
794	ДЗО 2с 110кВ	12.06.09	14.06.09	3	профвосстановление
<b>ПС-306 "Дроздово"</b>					
795	ДЗО 1с 110кВ	03.07.09	05.07.09	3	профвосстановление
796	ДЗО 2с 110кВ	10.07.09	12.07.09	3	профвосстановление
<b>ПС-258 "Демихово"</b>					
797	ДЗО 1с 110кВ	03.10.09	05.10.09	3	профконтроль
798	ДЗО 2с 110кВ	10.10.09	13.10.09	4	профконтроль
799	УРОВ-110кВ	17.10.09	20.10.09	4	профвосстановление
<b>ПС-43 "Истомкино"</b>					
780	ДЗШ и УРОВ -110кВ	10.04.09	14.04.09	5	профвосстановление
<b>ПС-610 «Орево»</b>					
781	СМВ-110кВ	06.10.09	06.10.09	1	Текущий ремонт МВ-110, опробование
<b>ПС-169 «Константиново»</b>					
782	ВЛ-110кВ «Константиново – Игнатово – 1»	18.05.09	29.05.09	12	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, ВЧЗ, КС-110кВ, ТТ-110кВ, замена ОСИ-110кВ
783	ВЛ-110кВ «Константиново – Игнатово – 2»	01.06.09	11.06.09	11	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, ВЧЗ, КС-110кВ, ТТ-110кВ, замена ОСИ-110кВ
784	ВЛ-110кВ «Константиново – Юрьево – 1»	15.06.09	26.06.09	12	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, ВЧЗ, КС-110кВ, ТТ-110кВ, замена ОСИ-110кВ
785	ВЛ-110кВ «Константиново – Юрьево – 2»	29.06.09	10.07.09	12	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, ВЧЗ, КС-110кВ, ТТ-110кВ, замена ОСИ-110кВ
786	ОСШ-110кВ	18.05.09	10.07.09	54	Текущий ремонт РОСШ-110кВ, ВЧЗ, КС-110кВ, ТТ-110кВ, замена ОСИ-110кВ
787	1 сек-110кВ	13.07.09	17.07.09	5	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
788	ТН-1 сек-110кВ	13.07.09	17.07.09	5	Текущий ремонт ТН, ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
789	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 1»	13.07.09	15.07.09	3	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
790	МВ-110кВ «Константиново – Юрьево – 1»	15.07.09	17.07.09	3	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
791	2 сек-110кВ	20.07.09	24.07.09	5	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
792	ТН-2 сек-110кВ	20.07.09	24.07.09	5	Текущий ремонт ТН, ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
793	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 2»	20.07.09	22.07.09	3	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
794	МВ-110кВ «Константиново – Юрьево – 2»	22.07.09	24.07.09	3	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
795	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 1»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
796	МВ-110кВ «Константиново – Юрьево – 1»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ

797	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 2»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
798	МВ-110кВ «Константиново – Юрьево – 2»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
799	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 1»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
800	МВ-110кВ «Константиново – Юрьево – 1»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
801	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 2»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
802	МВ-110кВ «Константиново – Юрьево – 2»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
<b>ПС-169 «Игнатово»</b>					
803	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 1»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
804	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 2»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
805	МВ-110кВ «Дмитров – Игнатово – 1»	15.04.09	15.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
806	МВ-110кВ «Дмитров – Игнатово – 2»	15.04.09	15.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
807	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 1»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
808	МВ-110кВ «Константиново – Игнатово – 2»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
809	МВ-110кВ «Дмитров – Игнатово – 1»	21.10.09	21.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
810	МВ-110кВ «Дмитров – Игнатово – 2»	21.10.09	21.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
<b>ПС-160 «Перемилово»</b>					
811	МВ-110кВ «Орево-Перемилово»	16.04.09	16.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
812	МВ-110кВ «Яхрома-Перемилово»	16.04.09	16.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
813	СМВ-110кВ	16.04.09	16.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
814	МВ-110кВ «Орево-Перемилово»	22.10.09	22.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
815	МВ-110кВ «Яхрома-Перемилово»	22.10.09	22.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
816	СМВ-110кВ	22.10.09	22.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
<b>ПС-824 «Юрьево»</b>					
817	МВ-110кВ «Юрьево-Темпы-1»	06.07.09	17.07.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ
818	МВ-110кВ «Юрьево-Темпы-2»	20.07.09	31.07.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ
819	МВ-110кВ «Константиново-Юрьево-1»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
820	МВ-110кВ «Константиново-Юрьево-2»	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
821	ОМВ-110кВ	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
822	ШСМВ-110кВ	14.04.09	14.04.09	1	Опробование МВ-110 кВ
823	ЭВ-110кВ БСК-1	14.04.09	14.04.09	1	Опробование ЭВ-110 кВ
824	ЭВ-110кВ БСК-2	14.04.09	14.04.09	1	Опробование ЭВ-110 кВ
825	ЭВ-110кВ БСК-3	14.04.09	14.04.09	1	Опробование ЭВ-110 кВ
826	МВ-110кВ «Константиново-Юрьево-1»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
827	МВ-110кВ «Константиново-Юрьево-2»	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
828	ОМВ-110кВ	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
829	ШСМВ-110кВ	20.10.09	20.10.09	1	Опробование МВ-110 кВ
830	ЭВ-110кВ БСК-1	20.10.09	20.10.09	1	Опробование ЭВ-110 кВ
831	ЭВ-110кВ БСК-2	20.10.09	20.10.09	1	Опробование ЭВ-110 кВ
832	ЭВ-110кВ БСК-3	20.10.09	20.10.09	1	Опробование ЭВ-110 кВ
<b>ПС-311 «Шуколово»</b>					
833	ЭВ-220кВ «Радуга-Шуколово»	17.04.09	17.04.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
834	ЭВ-220кВ «Радищево-Шуколово»	17.04.09	17.04.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
835	СЭВ-220кВ	17.04.09	17.04.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
836	ЭВ-220кВ Т-1	17.04.09	17.04.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
837	ЭВ-220кВ Т-2	17.04.09	17.04.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
838	ЭВ-220кВ «Радуга-Шуколово»	22.10.09	22.10.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
839	ЭВ-220кВ «Радищево-Шуколово»	22.10.09	22.10.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
840	СЭВ-220кВ	22.10.09	22.10.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
841	ЭВ-220кВ Т-1	22.10.09	22.10.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
842	ЭВ-220кВ Т-2	22.10.09	22.10.09	1	Опробование ЭВ-220 кВ
<b>ПС-367 «Талдом-2»</b>					
843	ВЛ-110кВ «Темпы-Талдом-2»	01.06.09	15.06.09	15	Капитальный ремонт МВ-110кВ и ЛР-110кВ
844	ВЛ-110кВ «Вербилки-Талдом-2»	15.05.09	31.05.09	17	Капитальный ремонт МВ
845	ВЛ-110кВ «Талдом-1-Талдом-2»	03.07.09	18.07.09	16	Капитальный ремонт МВ
846	СШ-110кВ	20.06.09	28.06.09	9	Капитальный ремонт ШР-110кВ и СШ-110кВ
847	ТН-110кВ	20.06.09	28.06.09	9	Капитальный ремонт ШР-110кВ и
<b>ПС-129 «Талдом-1»</b>					
848	МВ-110кВ «Темпы-Талдом-2»	15.06.09	15.06.09	1	Опробование МВ-110 кВ
849	МВ-110кВ «Талдом-1-Талдом-2»	18.07.09	18.07.09	1	Опробование МВ-110 кВ
<b>ПС-152 «Экран»</b>					
849	МВ-110кВ «Орево-Экран»	16.11.09	16.11.09	1	Опробование МВ-110 кВ
850	МВ-110кВ «Темпы-Экран»	16.11.09	16.11.09	1	Опробование МВ-110 кВ
851	СМВ-110кВ	16.11.09	16.11.09	1	Опробование МВ-110 кВ
<b>ПС-541 «Речная»</b>					
851	ВЛ-110кВ «Трубино-Клязьма-1 с отп»	13.04.09	16.04.09	4	Текущий ремонт ЛР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
852	ВЛ-110кВ «Трубино-Клязьма-2 с отп»	20.04.09	23.04.09	4	Текущий ремонт ЛР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
853	Перемышка 110кВ	13.04.09	23.04.09	11	Текущий ремонт РП-110кВ, замена ОСИ-110кВ
<b>ПС-114 «Софрино»</b>					

854	ВЛ-110кВ «Майская-1»	11.05.09	13.05.09	3	Текущий ремонт ЛР-110кВ, ШР-110кВ, МВ-110кВ
855	ВЛ-110кВ «Майская-2»	18.05.09	20.05.09	3	Текущий ремонт ЛР-110кВ, ШР-110кВ, МВ-110кВ
856	ВЛ-110кВ «Софрино-Фрязино»	25.05.09	27.05.09	3	Текущий ремонт ЛР-110кВ, ШР-110кВ, МВ-110кВ
857	1 СШ-110кВ (с поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	11.05.09	22.05.09	12	Текущий ремонт ШР-110кВ
858	ТН-1 СШ-110кВ	11.05.09	22.05.09	12	Текущий ремонт ТН-110кВ, ШР-110кВ
859	2 СШ-110кВ (с поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	01.06.09	09.06.09	9	Текущий ремонт ШР-110кВ
860	ТН-2 СШ-110кВ	01.06.09	09.06.09	9	Текущий ремонт ТН-110кВ, ШР-110кВ
861	ШСВ-110кВ	14.05.09	15.05.09	2	Текущий ремонт МВ-110кВ
862	Тр Гр-1	21.05.09	29.05.09	9	Текущий ремонт МВ-110кВ и капитальный трансформаторов Тр Гр-1
<b>ПС-826 «Гальцево»</b>					
862	ВЛ-110кВ «НовоСофрино-Яхрома северная с отп»	15.06.09	16.06.09	2	Текущий ремонт ЛР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
863	ВЛ-110кВ «НовоСофрино-Яхрома южная с отп»	22.06.09	26.06.09	5	Текущий ремонт ЛР-110кВ, РП-110кВ, ОД-110кВ, замена ОСИ-110кВ
864	Перемычка 110кВ	15.06.09	26.06.09	12	Текущий ремонт ЛР-110кВ, РП-110кВ, ОД-110кВ, замена ОСИ-110кВ
<b>ПС-103 «Полевая»</b>					
865	ВЛ-110кВ «Заря-Полевая»	11.05.09	15.05.09	5	Капитальный ремонт ЛР-110кВ, ОД-110кВ, замена ОСИ-110кВ
866	ВЛ-110кВ «Ярцево-Полевая»	11.05.09	15.05.09	5	Капитальный ремонт ЛР-110кВ, ОД-110кВ, замена ОСИ-110кВ
<b>ПС-186 «Реммаш»</b>					
867	ВЛ-110кВ «Кунья-Реммаш 1»	25.05.09	05.06.09	12	Капитальный ремонт ЛР-110кВ, ОД-110кВ перемычки, ОД,КЗ-110кВ, замена ОСИ-110кВ
868	ВЛ-110кВ «Кунья-Реммаш 1»	08.06.09	19.06.09	12	Капитальный ремонт ЛР-110кВ, ОД-110кВ перемычки, ОД,КЗ-110кВ, замена ОСИ-110кВ
<b>ПС-94 «Загорск»</b>					
869	1 СШ-110кВ (С поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	27.07.09	07.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ
870	ТН 1 СШ-110кВ	27.07.09	07.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ , замена РВС-110кВ, замена ТН-110кВ
871	2 СШ-110кВ (С поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	10.08.09	21.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ
872	ТН 2 СШ-110кВ	10.08.09	21.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ , замена РВС-110кВ, замена ТН-110кВ
873	ВЛ-110кВ «Смена-Загорск»	11.05.09	22.05.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ с заменой вводов, ЛР-110кВ
874	ВЛ-110кВ «Чирково-Загорск»	25.05.09	05.06.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ с заменой вводов, ЛР-110кВ
875	ВЛ-110кВ «Подсосино-Загорск»	15.06.09	26.06.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ с заменой вводов, ЛР-110кВ
876	ШСМВ-110кВ	13.07.09	24.07.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ с заменой вводов
<b>ПС-325 «Луговая»</b>					
877	ВЛ-110кВ «Луговая-Белый Раст»	03.08.09	07.08.09	5	Текущий ремонт МВ-110кВ, ЛР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
878	ВЛ-110кВ «Хлебниково-Луговая»	11.05.09	22.05.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ, ЛР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
879	ВЛ-110кВ «Луговая-Шереметьево»	25.05.09	05.06.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ, ЛР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
880	ШСВ-110кВ	08.06.09	19.06.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ
881	1 СШ-110кВ (С поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	17.08.09	28.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
882	ТН 1 СШ-110кВ	17.08.09	28.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ , замена РВС-110кВ, замена ТН-110кВ
883	2 СШ-110кВ (С поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	01.08.09	11.09.09	42	Капитальный ремонт ШР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
884	ТН 2 СШ-110кВ	01.08.09	11.09.09	42	Капитальный ремонт ШР-110кВ , замена РВС-110кВ, замена ТН-110кВ
<b>ПС-239 Пушкино»</b>					
884	ВЛ-110кВ «Пушкино-Роса»	11.05.09	22.05.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ, ЛР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
885	ВЛ-110кВ «Клязьма-Пушкино»	25.05.09	05.05.09	-19	Капитальный ремонт МВ-110кВ, ЛР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
886	ОСШВ-110кВ	08.07.09	19.07.09	12	Капитальный ремонт МВ-110кВ
887	1 СШ-110кВ (С поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	03.08.09	14.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ



888	ТН 1 СШ-110кВ	03.08.09	14.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ , текущий ремонт ТН-110кВ
889	2 СШ-110кВ (С поочерёдным отключением всех присоединений на 2 дня)	17.08.09	28.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ с заменой ОСИ-110кВ
890	ТН 2 СШ-110кВ	17.08.09	28.08.09	12	Капитальный ремонт ШР-110кВ , текущий ремонт ТН-110кВ
<b>ПС-257 «Хвойная»</b>					
891	АТ-1	01.06.09	19.06.09	19	Капитальный ремонт АТ, опробование МВ-220кВ и ЭВ-110кВ
892	РТ-1	01.06.09	19.06.09	19	Капитальный ремонт РТ
893	АТ-2	22.06.09	10.07.09	19	Капитальный ремонт АТ, опробование МВ-220кВ и МВ-110кВ
894	РТ-2	22.06.09	10.07.09	19	Капитальный ремонт РТ
895	ВЛ-220кВ «ТЭЦ 21-Хвойная»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-220кВ
896	ВЛ-220кВ «ТЭЦ 21-Хвойная»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-220кВ
897	СВ-220кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-220кВ
898	В-110кВ «Сокольники-Хвойная с отп»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
899	В-110кВ «Хвойная-Н.Подлипки 1 с отп»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
900	В-110кВ «Хвойная-Н.Подлипки 2»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
901	ВЛ-110кВ «Хвойная-Н.Подлипки 3»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
902	СВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
903	ОВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
904	В-110кВ АТ-1	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
905	В-110кВ АТ-2	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
906	В-110кВ «Север-1»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
907	В-110кВ «Север-1»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование ЭВ-110кВ
<b>ПС-15 «Роса»</b>					
908	МВ-110кВ «Уча-Роса»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-110кВ
909	МВ-110кВ «Пушкино-Роса»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-110кВ
910	СВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-110кВ
<b>ПС-105 «Смена»</b>					
911	МВ-110кВ «Ярцево-Смена-1»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
912	МВ-110кВ «Ярцево-Смена-2»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
913	МВ-110кВ «Бужаниново-Смена»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
914	МВ-110кВ «Смена-Загорск»	20.06.09	20.06.09	1	Опробование МВ-110кВ
<b>ПС-106 «Колонцово»</b>					
915	МВ-110кВ «Хвойная-Н.Подлипки»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
916	МВ-110кВ «Сокольники-Хвойная»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
<b>ПС-159 «Бужаниново»</b>					
917	МВ-110кВ «Смена-Бужаниново»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-110кВ
918	МВ-110кВ «Бужаниново-Арсак»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-110кВ
919	МВ-110кВ «Бужаниново-Ярославская»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-110кВ
920	СВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование МВ-110кВ
<b>ПС-197 «Хотьково»</b>					
921	МВ-110кВ «Ярцево-Хотьково Красная»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
922	МВ-110кВ «Ярцево-Хотьково Синяя»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
923	МВ-110кВ «Подсосино-Хотьково»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
924	МВ-110кВ «Н. Софрино-Хотьково»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
925	ОШСВ-110кВ	Декабрь	Декабрь	1	Опробование МВ-110кВ
<b>ПС-198 «Н. Подлипки»</b>					
926	МВ-110кВ «Пионерская 1»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
927	МВ-110кВ «Пионерская 2»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
928	МВ-110кВ «Хвойная-Н.Подлипки с отп 3»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
929	МВ-110кВ «Хвойная-Н.Подлипки 1»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
930	МВ-110кВ «Хвойная-Н.Подлипки 2»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
931	МВ-110кВ «Подлипки»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
932	МВ-110кВ «Н.Подлипки-Тополь»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
933	ШСВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-209 «Ярославская»</b>					
934	МВ-110кВ «Бужаниново-Ярославская»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
935	МВ-110кВ «Ярцево-Ярославская»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
936	СВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-215 «Н. Софрино»</b>					
937	МВ-220кВ «Н. Софрино-Уча»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-220кВ
938	МВ-220кВ «Ярцево-Н.Софрино западная»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-220кВ
939	МВ-220кВ «Ярцево-Н.Софрино восточная»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-220кВ
940	МВ-220кВ «Н.Софрино-Трубино»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-220кВ
941	ШСМВ-220кВ	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-220кВ
942	ВВ-110кВ «Н. Софрино-Яхрома северная с отп»	16.06.09	16.06.09	1	Опробование ВВ-110кВ

943	ВВ-110кВ «Н. Софрино-Яхрома южная с отп»	26.06.09	26.06.09	1	Опробование ВВ-110кВ
944	ВВ-110кВ «Н. Софрино Зеленоградская»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование ВВ-110кВ
945	ВВ-110кВ «Н. Софрино-Вихреево»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование ВВ-110кВ
946	ВВ-110кВ «Н. Софрино-Хотьково»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование ВВ-110кВ
947	ВВ-110кВ «Майская-1»	13.05.09	13.05.09	1	Опробование ВВ-110кВ
948	ВВ-110кВ «Майская-2»	20.05.09	20.05.09	1	Опробование ВВ-110кВ
949	ВВ-110кВ «Тр Гр-1»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование ВВ-110кВ
950	ВВ-110кВ «Тр Гр-2»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование ВВ-110кВ
951	СВ-110кВ	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование ВВ-110кВ
<b>ПС-228 "Зеленоградская"</b>					
952	МВ-110кВ «Н. Софрино-Зеленоградская»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
953	МВ-110кВ «Зеленоградская-Мамонтовская»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
954	СВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-255 «Костино»</b>					
955	МВ-110кВ «Трубино-Костино»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
956	МВ-110кВ «Костино-Горенки»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
957	СВ-110кВ	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-336 «Клязьма»</b>					
958	МВ-110кВ «Клязьма-Тополь»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
959	МВ-110кВ «Клязьма-Пушкино»	03.06.09	03.06.09	1	Опробование В-110кВ
960	МВ-110кВ «Трубино-Клязьма 1»	16.04.09	16.04.09	1	Опробование В-110кВ
961	МВ-110кВ «Трубино-Клязьма 2»	23.04.09	23.04.09	1	Опробование В-110кВ
962	ШСВ-110кВ	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
963	ЭВ-110кВ «БСК-1»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
964	ЭВ-110кВ «БСК-2»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-391 «Подсосино»</b>					
965	МВ-110кВ «Подсосино-Хотьково»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
966	МВ-110кВ «Подсосино-Загорск»	03.06.09	03.06.09	1	Опробование В-110кВ
967	СВ-110кВ	03.06.09	03.06.09	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-420 «Долгопрудная»</b>					
968	МВ-110кВ «Долгопрудная-Шереметьево»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
969	МВ-110кВ «Хлебниково-Долгопрудная»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
970	СВ-110кВ	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-429 Шереметьево»</b>					
971	МВ-110кВ «Долгопрудная-Шереметьево»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
972	МВ-110кВ «Луговая-Шереметьево»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
973	МВ-110кВ «Шереметьево-Белый Раст»	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
974	СВ-110кВ	Сентябрь	Сентябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-533 «Вихреево»</b>					
975	МВ-110кВ «Н. Софрино-Вихреево»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
976	МВ-110кВ «Вихреево-Чирково»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
977	СВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-676 «Уча»</b>					
978	МВ-220кВ «Н.Софрино-Уча»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
979	МВ-220кВ «ТЭЦ 27-Уча»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
980	МВ-220кВ «АТ-1»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
981	МВ-220кВ «АТ-2»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
982	СВ-220кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
983	ЭВ-110кВ «Мамонтовская-Уча»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
984	ЭВ-110кВ «Уча-Роса»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
985	ЭВ-110кВ «АТ-1»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
986	ЭВ-110кВ «АТ-2»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
987	ОСВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-685 «Мамонтовская»</b>					
988	МВ-110кВ «Зеленоградская-Мамонтовская»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
989	МВ-110кВ «Мамонтовская-Уча»	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
990	СВ-110кВ	Октябрь	Октябрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-709 «Чирково»</b>					
991	МВ-110кВ «Чирково-Загорск»	03.06.09	03.06.09	1	Опробование В-110кВ
992	МВ-110кВ «Вихреево-Чирково»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
993	СВ-110кВ	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
994	ПС-711 «Тополь»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
995	МВ-10кВ «Клязьма-Тополь»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
996	МВ-110кВ «Подлипки-Тополь»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
997	СВ-110кВ	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-823 «Кунья»</b>					
998	МВ-110кВ «Заря-Кунья 1»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
999	МВ-110кВ «Заря-Кунья 2»	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
1000	МВ-110кВ «Кунья-Реммаш 1»	05.06.09	05.06.09	1	Опробование В-110кВ

1001	МВ-110кВ «Кунья-Реммаш 2»	19.06.09	19.06.09	1	Опробование В-110кВ
1002	ШСВ-110кВ	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
1003	ОВ-110кВ	Декабрь	Декабрь	1	Опробование В-110кВ
<b>ПС-840 «Омега»</b>					
1004	Яч-ка АТ-1 110 кВ	06.09.09	09.09.09	3 дня	Ремонт ШР, опробование выключателя
1005	Яч-ка АТ-2 110 кВ	06.09.09	09.09.09	3 дня	Ремонт ШР, опробование выключателя
1006	ВЛ-110кВ «Омега – Бакеево 1»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, опробование выключателя
1007	ВЛ-110кВ «Омега – Бакеево 2»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, опробование выключателя
1008	ВЛ-110кВ «Омега-Эра 1»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, опробование выключателя
1009	ВЛ-110кВ «Омега-Эра 2»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, опробование выключателя
1010	ВЛ-110кВ «Омега-Октябрьская»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт МВ-110, ЛР-110кВ, РОСШ-110кВ, опробование выключателя
1011	1 с.ш. 110 кВ( с поочередным отключением всех присоединений на 3 дня)	06.09.09	10.09.09	5 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
1012	2 с.ш. 110 кВ	07.09.09	11.09.09	5 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
1013	ОСШ 110 кВ	06.09.09	10.09.09	5 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ
1014	ТН 110 кВ 1 сш.	06.09.09	06.09.09	1 день	Текущий ремонт ТН
1015	ТН 110 кВ 1 сш.	07.09.09	07.09.09	1 день	Текущий ремонт ТН
<b>ПС 264 Мцыри</b>					
1016	МВ-110кВ «Мцыри-Алабушево»	07.09.09	10.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1017	МВ-110кВ «Мцыри-Бакеево»	07.09.09	10.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1018	Ремонтная переемычка 110 кВ	07.09.09	10.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1019	ТН 1 с. 110 кВ	07.09.09	10.09.09	3 дня	Текущий ремонт ТН
1020	ТН 2 с. 110 кВ	07.09.09	10.09.09	3 дня	Текущий ремонт ТН
<b>ПС 765 «Сенеж»</b>					
1021	ВЛ 110 кВ «Солнечногорск-Сенеж»	04.09.09	06.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1022	ВЛ 110 кВ «Солнечногорск-Сенеж»	04.09.09	06.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1023	ВЛ 110 кВ «Сенеж-Осиновка1»	05.09.09	07.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1024	ВЛ 110 кВ «Сенеж-Осиновка2»	05.09.09	07.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1025	ВЛ 110 кВ «Сенеж-Радищево 1»	06.09.09	10.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1026	ВЛ 110 кВ «Сенеж-Радищево 2 с отп.»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1027	1 с.ш. 110 кВ	09.09.09	30.09.09	21 день	Текущий ремонт ШР
1028	2 с.ш. 110 кВ	09.09.09	30.09.09	21 день	Текущий ремонт ШР
<b>ПС 587 «Решетниково»</b>					
1029	ВЛ 110 кВ «Решетниково – Клин 1»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1030	ВЛ 110 кВ «Решетниково – Клин 2»	06.09.09	09.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1031	ВЛ 110 кВ «Ямуга-Решетниково 1»	07.09.09	10.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1032	ВЛ 110 кВ «Ямуга-Решетниково 2»	07.09.09	07.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1033	ВЛ 110 кВ «Редкино-Решетниково 1»	08.09.09	11.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1034	ВЛ 110 кВ «Редкино-Решетниково 2»	08.09.09	11.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1035	ТН 110 кВ 1 с.ш.	09.09.09	09.09.09	1 день	Текущий ремонт ШР-110кВ, ТН 110 кВ
1036	ТН 110 кВ 2 с.ш.	09.09.09	09.09.09	1 день	Текущий ремонт ШР-110кВ, ТН 110 кВ
1037	ТН 110 кВ ф «З» ОСШ 110 кВ	09.09.09	09.09.09	1 день	Текущий ремонт ШР-110кВ, ТН 110 кВ
1038	1 с.ш. 110 кВ	09.09.09	18.09.09	10 дней	Текущий ремонт ШР
1039	2 с.ш. 110 кВ	09.09.09	18.09.09	10 дней	Текущий ремонт ШР
1040	ОСШ. 110 кВ	09.09.09	18.09.09	10 дней	Текущий ремонт ШР
1041	ШСМВ 110 кВ	04.09.09	08.09.09	5 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1042	ОМВ 110 кВ	04.09.09	08.09.09	5 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1043	ВЛ 110 кВ «Решетниково-Алферово 1»	10.09.09	12.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя

1044	ВЛ 110 кВ «Решетниково-Алферово 2»	10.09.09	12.09.09	3 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
<b>ПС 830 «Красногорская»</b>					
1045	ВЛ 110 кВ «Красногорская – Строгино 1»	04.09.09	10.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1046	ВЛ 110 кВ «Красногорская – Строгино 2»	04.09.09	10.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1047	ВЛ 110 кВ «Красногорская – Рублево 1»	04.09.09	10.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1048	ВЛ 110 кВ «Красногорская – Рублево 2»	04.09.09	10.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1049	ВЛ 110 кВ «Красногорская – Нахабино 1»	05.09.09	11.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1050	ВЛ 110 кВ «Красногорская – Нахабино 2»	05.09.09	11.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1051	ВЛ 110 кВ «Красногорская – Павшино»	05.09.09	11.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-110кВ, замена ОСИ-110кВ, опробование выключателя
1052	1 с.ш. 110 кВ	06.09.09	25.09.09	20 дней	Текущий ремонт ШР
1053	2 с.ш. 110 кВ	07.09.09	25.09.09	20 дней	Текущий ремонт ШР
1054	ОСШ. 110 кВ	08.09.09	27.09.09	20 дней	Текущий ремонт ШР
1055	ШСМВ 110 кВ	09.09.09	14.09.09	5 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1056	ОМВ 110 кВ	09.09.09	14.09.09	5 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1057	ТН 110 кВ 1 с.ш.	06.09.09	07.09.09	2 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, ТН 110 кВ
1058	ТН 110 кВ 2 с.ш.	07.09.09	08.09.09	2 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, ТН 110 кВ
<b>ПС 671 «Старбеево»</b>					
1059	КВЛ 220 кВ «Левобережная-Старбеево 1»	05.09.09	11.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-220кВ, замена ОСИ-220кВ, опробование выключателя
1060	КВЛ 220 кВ «Левобережная-Старбеево 2»	05.09.09	11.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-220кВ, замена ОСИ-220кВ, опробование выключателя
1061	КВЛ 220 кВ «Старбеево-Омега 1»	06.09.09	12.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-220кВ, замена ОСИ-220кВ, опробование выключателя
1062	КВЛ 220 кВ «Старбеево-Омега 2»	06.09.09	12.09.09	7 дней	Текущий ремонт ШР-220кВ, замена ОСИ-220кВ, опробование выключателя
1063	1 с.ш. 220 кВ	07.09.09	21.09.09	15 дней	Текущий ремонт ШР, замена ОСИ
1064	2 с.ш. 220 кВ	07.09.09	21.09.09	15 дней	Текущий ремонт ШР, замена ОСИ
1065	ОСШ. 220 кВ	08.09.09	22.09.09	20 дней	Текущий ремонт ШР, замена ОСИ
1066	ШСМВ 220 кВ	08.09.09	22.09.09	7 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1067	ОМВ 220 кВ	07.09.09	21.09.09	7 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1068	ТН 220 кВ 1 с.ш.	07.09.09	08.09.09	2 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, ТН 110 кВ
1069	ТН 220 кВ 2 с.ш.	07.09.09	08.09.09	2 дня	Текущий ремонт ШР-110кВ, ТН 110 кВ
1070	МВ 220 кВ АТ-1	08.09.09	17.09.09	10 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1071	МВ 220 кВ АТ-2	08.09.09	17.09.09	10 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1072	МВ 220 кВ Т-3	05.09.09	14.09.09	10 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
1073	МВ 220 кВ Т-4	05.09.09	14.09.09	10 дней	Текущий ремонт МВ, опробование выключателя
<b>ПС 20 «Алабушево»</b>					
1074	МВ 110 кВ «Алабушево-Поварово»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1075	МВ 110 кВ «Алабушево-Голубая 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1076	МВ 110 кВ «Алабушево-Голубая 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1077	МВ 110 кВ «Сигма-Алабушево 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1078	МВ 110 кВ «Сигма-Алабушево 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1079	МВ 110 кВ «Мцыри-Алабушево»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1080	ШСМВ	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 71 «Поварово»</b>					
1081	ЭВ 110 кВ «Алабушево-Поварово»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1082	ЭВ 110 кВ «Солнечногорск-Поварово 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1083	ЭВ 110 кВ «Солнечногорск-Поварово 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1084	ШСЭВ	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
<b>ПС 116 «Солнечногорск»</b>					
1085	ЭВ 110 кВ «Солнечногорск-Поварово 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1086	МВ 110 кВ «Солнечногорск-Поварово 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1087	ЭВ 110 кВ «Солнечногорск-Б.Раст 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1088	МВ 110 кВ «Солнечногорск-Б.Раст 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1089	МВ 110 кВ «Солнечногорск-Радищево с отп.»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1090	МВ 110 кВ «Солнечногорск-Сенеж»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 28 «Ангелово»</b>					
1091	ЭВ 110 кВ «Ангелово-Герцево1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1092	ЭВ 110 кВ «Ангелово-Герцево2 с отп.»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1093	ЭВ 110 кВ «Ангелово-Октябрьская1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1094	ЭВ 110 кВ «Ангелово-Октябрьская2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ

1095	ШСЭВ	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
<b>ПС 35 «Октябрьская»</b>					
1096	МВ 110 кВ «Подрезково-Октябрьская»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1097	МВ 110 кВ «Ангелово-Октябрьская»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1098	МВ 110 кВ «Октябрьская-Омега»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1099	МВ 110 кВ «Октябрьская-Эра»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1100	ШСМВ	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 840 «Омега»</b>					
1101	ЭВ 220 кВ «Старбеево-Омега 1»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1102	ЭВ 220 кВ «Старбеево-Омега 2»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1103	ЭВ 220 кВ «Омега-Радищево 1»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1104	ЭВ 220 кВ «Омега-Радищево 2»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1105	ЭВ 220 кВ АТ 1»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1106	ЭВ 220 кВ АТ 2»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
<b>ПС 671 «Старбеево»</b>					
1107	МВ 110 кВ «Старбеево-Бурцево 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1108	МВ 110 кВ «Старбеево-Бурцево 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1109	МВ 110 кВ «Старбеево-Планерная»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1110	МВ 110 кВ «Старбеево-Аэропорт 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1111	МВ 110 кВ «Старбеево-Аэропорт 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1112	МВ 110 кВ «Бутаково-Старбеево 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1113	МВ 110 кВ «Бутаково-Старбеево 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 387 «Подрезково»</b>					
1114	ЭВ 110 кВ «Планерная-Подрезково»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1115	ЭВ 110 кВ «Подрезково-Октябрьская»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ЭВ
1116	СЭВ 110 кВ	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
<b>ПС 444 «Бутаково»</b>					
1117	ВВ 110 кВ «ТЭЦ 21-Бутаково с отп.»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ВВ
1118	ВВ 110 кВ «Н.Братцево-Бутаково с отп.»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ВВ
1119	ВВ 110 кВ «Бутаково-Старбеево 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ВВ
1120	ВВ 110 кВ «Бутаково-Старбеево 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ВВ
1121	ВВ 110 кВ «Бутаково-Бурцево 1 с отп.»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ВВ
1122	ВВ 110 кВ «Бутаково-Бурцево 2 с отп.»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование ВВ
<b>ПС 688 «Планерная»</b>					
1123	МВ 110 кВ «Старбеево-Планерная»	11.сент	11.сент	1	Опробование МВ
1124	МВ 110 кВ «Планерная-Подрезково»	10.сент	10.сент	1	Опробование МВ
<b>ПС 800 «Аэропорт»</b>					
1125	МВ 110 кВ «Старбеево-Аэропорт 1»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
1126	МВ 110 кВ «Старбеево-Аэропорт 2»	11.09.09	11.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 830 «Красногорская»</b>					
1127	МВ 220 кВ «Лыково-Красногорская»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1128	МВ 220 кВ «Очаково-Красногорская»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1129	МВ 220 кВ «Центральная-Красногорская»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1130	СМВ 220 кВ	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1131	МВ 220 кВ АТ-1	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 837 «Куркино»</b>					
1132	ЭВ 220 кВ «Куркино-ТЭЦ21 1»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1133	ЭВ 220 кВ «Куркино-ТЭЦ21 2»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1134	ЭВ 220 кВ «Куркино-Герцево»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1135	ЭВ 220 кВ «Куркино-Радищево»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1136	ЭВ 220 кВ Т1	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
1137	ЭВ 220 кВ Т2	10.09.09	10.09.09	1	Опробование ЭВ
<b>ПС 82 «Павшино»</b>					
1138	МВ 110 кВ «Тушинская с отп.»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1139	МВ 110 кВ «Красногорская-Павшино»	05.09.09	05.09.09	1	Опробование МВ
1140	СМВ 110 кВ	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 145 «Нахабино»</b>					
1141	МВ 110 кВ «Красногорская – Нахабино 1»	05.09.09	05.09.09	1	Опробование МВ
1142	МВ 110 кВ «Красногорская – Нахабино 2»	05.09.09	05.09.09	1	Опробование МВ
1143	МВ 110 кВ «Нахабино-Слобода»	05.09.09	05.09.09	1	Опробование МВ
1144	ШСМВ 110 кВ	05.09.09	05.09.09	1	Опробование МВ
<b>ПС 181 «Клин»</b>					
1145	МВ 110 кВ «Радищево-Клин В»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1146	МВ 110 кВ «Радищево-Клин 3»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1147	МВ 110 кВ «Решетниково – Клин 1»	06.09.09	06.09.09	1	Опробование МВ
1148	МВ 110 кВ «Решетниково – Клин 2»	06.09.09	06.09.09	1	Опробование МВ
1149	МВ 110 кВ «Клин-Круг 1»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1150	МВ 110 кВ «Клин-Круг 2»	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ
1151	ШСМВ 110 кВ	10.09.09	10.09.09	1	Опробование МВ

<b>ПС №567 Полиграф</b>					
1152	СМВ-110 кВ 1 секции	апрель	апрель	30	кап.ремонт МВ
1153	СМВ-110 кВ 2 секции	май	май	30	кап.ремонт МВ
1154	МВ-110 кВ ВЛ Бугры-Полиграф	май	июнь	30	кап.ремонт МВ
1155	МВ-110 кВ ВЛ Полиграф-Добрыниха	июнь	июль	30	кап.ремонт МВ
1156	ВЧ загр., ЛР-110 кВ ВЛ Бугры-Полиграф	май	июнь	1	кап.ремонт ВЧ загр., ЛР с заменой изоляторов
1157	ШР-110 кВ ВЛ Бугры-Полиграф	май	июнь	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1158	ВЧ загр., ЛР-110 кВ ВЛ Полиграф-Добрыниха	июнь	июль	1	кап.ремонт ВЧ загр., ЛР с заменой изоляторов
1159	ШР-110 кВ ВЛ Полиграф-Добрыниха	июнь	июль	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1160	ШР СМВ-110 кВ 1 секции	май	июнь	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1161	ШР СМВ-110 кВ 2 секции	июнь	июль	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1162	ШР-110 кВ трансформатора №1	апрель	май	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1163	ШР-110 кВ трансформатора №2	май	июнь	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1164	ОД-110 кВ Т-1	апрель	май	1	кап.ремонт ОД с заменой изоляторов
1165	ОД-110 кВ Т-2	май	июнь	1	кап.ремонт ОД с заменой изоляторов
1166	РВС-110 кВ 2 секции	май	июнь	1	кап.ремонт
1167	РВС-110 кВ 1 секции	июнь	июль	1	кап.ремонт
1168	ШР ТТ перемычки 110 кВ ВЛ Бугры-Полиграф	май	июнь	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1169	ШР ТТ перемычки 110 кВ ВЛ Полиграф-Добрыниха	июнь	июль	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1170	2-секция 110 кВ	май	июнь	60	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1171	1-секция 110 кВ	июнь	июль	60	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
<b>ПС №525 Сорokino</b>					
1172	ЛР-110 кВ ВЛ Кашира-Ожерелье-1	май	май	1	кап.ремонт ЛР
1173	ЛР-110 кВ ВЛ Кашира-Ожерелье-2 с отп.	май	май	1	кап.ремонт ЛР
<b>ПС №246 Ляхово</b>					
1174	МВ-110 кВ ВЛ Жилево-Ляхово	22.06.09	22.06.09	1	текущий ремонт
1175	МВ-110 кВ ВЛ Ляхово-Н.Домодедово	23.06.09	23.06.09	1	текущий ремонт
<b>ПС № 529 Сидорово</b>					
1176	ШР-110 кВ 1СШ, МВ-110 кВ ВЛ Сидорово-Барыбино	04.05.09	05.05.09	2	ремонт
1177	1 СШ-110 кВ, ТН-1-110 кВ	03.05.09	18.05.09	16	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1178	ШР-110 кВ 1СШ, ВЛ Сидорово-Взлетная	06.05.09	06.05.09	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1179	ТТ, ШР-110 кВ 1СШ, ВЛ ТЭЦ-17-Сидорово	07.05.09	07.05.09	1	кап.ремонт ТТ, ШР с заменой изоляторов
1180	ШР-110 кВ 1СШ, ВЛ Кашира-Сидорово	08.05.09	08.05.09	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1181	ШР-110 кВ 1СШ, ВЛ Сидорово-Малино	14.05.09	14.05.09	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1182	ШР-110 кВ 1СШ ШСМВ	14.05.09	14.05.09	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1183	ШР-110 кВ 1СШ ОМВ	15.05.09	15.05.09	1	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1184	ЛР,МВ,ТТ-110 кВ ВЛ Сидорово-Взлетная	10.06.09	10.06.09	1	ремонт
1185	2 СШ-110 кВ, ТН-2-110 кВ	06.07.09	11.07.09	6	кап.ремонт ШР
1186	ЛР,МВ,ШР-110 кВ 2 СШ ВЛ Сидорово-Малино	06.07.09	07.07.09	2	кап.ремонт ШР
1187	ШР-110 кВ 2 СШ, ВЛ Сидорово-Барыбино	08.07.09	08.07.09	1	кап.ремонт ШР
1188	ШР-110 кВ 2 СШ, ВЛ Сидорово-Взлетная	09.07.09	09.07.09	1	кап.ремонт ШР
1189	ШР-110 кВ 2СШ, ВЛ ТЭЦ-17-Сидорово	10.07.09	10.07.09	1	кап.ремонт ШР
1190	ШР-110 кВ 2СШ, ВЛ Кашира-Сидорово	11.07.09	11.07.09	1	кап.ремонт ШР
1191	ЛР-110 кВ ВЛ ТЭЦ-17-Сидорово	03.08.09	03.08.09	1	кап.ремонт ЛР
1192	ЛР-110 кВ ВЛ Сидорово-Взлетная	04.08.09	04.08.09	1	кап.ремонт ЛР
1193	ОСШ-110 кВ	04.08.09	18.08.09	15	кап.ремонт ШР
1194	ШР-110 кВ ОСШ ВЛ Сидорово-Малино	август	август	1	кап.ремонт ШР
1195	ШР-110 кВ ОСШ ВЛ Сидорово-Барыбино	август	август	1	кап.ремонт ШР
1196	ШР-110 кВ ОСШ ВЛ Сидорово-Взлетная	август	август	1	кап.ремонт ШР
1197	ШР-110 кВ ОСШ ВЛ ТЭЦ-17-Сидорово	август	август	1	кап.ремонт ШР
1198	ШР-110 кВ ОСШ ВЛ Кашира-Сидорово	август	август	1	кап.ремонт ШР
<b>ПС № 698 Ситня</b>					
1199	ЛР ВЛ-110 кВ Лужники-Добрыниха,рем.перемычка	22.09.09	25.09.09	4	кап.ремонт
<b>ПС №252 Передельцы</b>					
1200	ВЛ-110 кВ Чоботы-Передельцы	июнь	июнь	2	текущий ремонт МВ, ТТ, ЛР-110
1201	1 секция 110 кВ ВЛ Теплый Стан-Передельцы-1	июнь	июнь	1	текущий ремонт МВ, ШР, ТН-110кВ
1202	ВЛ-110кВ Чоботы-Передельцы-2	июль	июль	2	текущий ремонт МВ, ТТ, ЛР-110
1203	2 секция 110 кВ ВЛ Теплый Стан-Передельцы-2	июль	июль	1	текущий ремонт МВ, ШР, ТН-110кВ
1204	Тр-р №1	июль	июль	2	текущий ремонт МВ-110
1205	Тр-р №2	июль	июль	2	текущий ремонт МВ-110
<b>ПС №426 Марьино</b>					
1206	ВЛ-110 кВ Марьино-Леоново	апрель	апрель	1	текущий ремонт МВ, ЛР-110
1207	ВЛ-110 кВ Марьино-Леоново с отп.	апрель	апрель	1	текущий ремонт МВ, ЛР-110
1208	1 секция 110 кВ, СМВ-110	апрель	апрель	1	текущий ремонт ТН-110кВ ; ШР-110 Т-1,ВЛ Марьино-Леоново с отп.
1209	2 секция 110 кВ	апрель	апрель	1	текущий ремонт ТН-110кВ ; ШР-110 Т-2,ВЛ Марьино-Леоново
<b>ПС №494 Десна</b>					
1210	ВЛ-110 кВ Лесная-Летово с отп.	май	май	1	тек.рем. ЛР,ОД,КЗ тр-ра Т-1
1211	ВЛ-110 кВ Марьино-Летово с отп.	май	май	1	тек.рем. ЛР,ОД,КЗ тр-ра Т-2

<b>ПС №677 Теплый Стан</b>					
1212	ВЛ-110 кВ Теплый Стан-Передельцы-1	август	август	1	текущий ремонт МВ-110
1213	ВЛ-110 кВ Теплый Стан-Передельцы-2	август	август	1	текущий ремонт МВ-110
1214	КЛ -110 кВ Тропарево-Теплый Стан-1	август	август	1	текущий ремонт МВ-110
1215	КЛ -110 кВ Тропарево-Теплый Стан-2	август	август	1	текущий ремонт МВ-110
<b>ПС №687 Лето</b>					
1216	ВЛ-110 кВ Марьино-Лето с отп.	август	август	1	текущий ремонт МВ, ТТ, ЛР-110
1217	ВЛ-110 кВ Лесная-Лето с отп.	август	август	1	текущий ремонт МВ, ТТ, ЛР-110
1218	ВЛ-110 кВ Лето-Теплый Стан-1	август	август	1	текущий ремонт МВ, ТТ, ЛР-110
1219	ВЛ-110 кВ Лето-Теплый Стан-2	август	август	1	текущий ремонт МВ, ТТ, ЛР-110
<b>ПС №663 Взлетная</b>					
1220	1 секция 110 кВ, ТН-1	апрель	апрель	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1221	2секция 110 кВ, ТН-2	апрель	апрель	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1222	ШР-110 кВ Т-1	май	май	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1223	ШР-110 кВ ВЛ Взлетная-Хомутово	июнь	июнь	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1224	МВ,ТТ ВЛ 110 кВ Взлетная-Хомутово	май	май	6	кап.ремонт
1225	ЛР 110 кВ Взлетная-Хомутово	июнь	июнь	2	кап.ремонт ЛР
1226	ШР 1 сек 110 кВ СМВ	июнь	июнь	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1227	СМВ-110 кВ	июнь	июнь	5	кап.ремонт
1228	ШР ВЛ 110 кВ Сидорово-Взлетная	июнь	июнь	6	кап.ремонт
1229	ТТ СМВ-110 кВ	июнь	июнь	1	текущий ремонт
1230	ТТ-110 кВ перемычки	июль	июль	1	текущий ремонт
1231	ШР-110 кВ Т-2	июль	июль	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1232	ШР ВЛ 110 кВ Сидорово-Взлетная	июль	июль	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1233	ЛР ВЛ 110 кВ Сидорово-Взлетная	август	август	2	кап.ремонт ЛР с заменой изоляторов
1234	ШР 2 секции110 кВ Сидорово-Взлетная	август	август	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1235	ШР 2 секции110 кВ СМВ	август	август	2	кап.ремонт ШР с заменой изоляторов
1236	Разъед. Перемычки 110 кВ №1	октябрь	октябрь	2	кап.ремонт с заменой изоляторов
1237	Разъед. Перемычки 110 кВ №2	октябрь	октябрь	2	кап.ремонт с заменой изоляторов
<b>ПС №195 Раменское</b>					
1238	ВЛ-110 кВ Донино-ЦАГИ с отп	май	май	2	кап.ремонт ЛР
1239	ВЛ-110 кВ Донино-ЦАГИ с отп	июнь	июнь	2	кап.ремонт ЛР
<b>ПС № 432 Пурлово</b>					
1240	ШР 110кВ ТН-1	январь	январь	1	текущий ремонт
1241	ШР 110кВ ТН-2	январь	январь	1	текущий ремонт
1242	ВЛ-110 кВ Богатищево-Пурлово с отп	январь	январь	1	текущий ремонт ЛР-110кВ
1243	ВЛ-110кВ Михайлов-Пурлово 1 с отп	февраль	февраль	1	текущий ремонт ЛР-110кВ
1244	ВЛ-110кВ Михайлов-Пурлово 2 с отп	февраль	февраль	1	текущий ремонт ЛР-110кВ
1245	ВЛ-110кВ Ожерелье-Пурлово с отп	февраль	февраль	1	ремонт ВЛ-110кВ
1246	ВЛ-110кВ Пурлово-Узуново	март	март	1	ремонт ЛР-110кВ
1247	ВЛ-110кВ Пурлово-Осетр с отп	март	март	2	ремонт ЛР-110кВ,ШР-110кВ ОСШ
1248	ОВ-110кВ	июль	июль	1	ремонт ОВ-110кВ
1249	ВЛ-110кВ Пурлово-Осетр с отп	июль	июль	1	ремонт МВ-110кВ
1250	1 с.ш.-110кВ	август	август	12	ремонт ШР-110кВ
1251	2 с.ш.-110кВ	сентябрь	сентябрь	15	ремонт ШР-110кВ
1252	ВЛ-110кВ Михайлов-Пурлово 2 с отп	октябрь	октябрь	1	ремонт МВ-110кВ
<b>ПС №244 Глубокое</b>					
1253	ВЛ-110кВ Ожерелье-Пурлово с отп	июль	июль	2	ремонт ЛР-110кВ, ТР-110кВ
1254	Р-1 110кВ	июль	июль	1	ремонт Р-1
1255	Р-1 110кВ	июль	июль	1	ремонт Р-2
<b>ПС №377 Лесная</b>					
1256	АТ-1 220 кВ	июнь	июнь	14	кап.ремонт
1257	АТ-2 220 кВ	июль	июль	14	кап.ремонт
1258	Баскаково - Гольяново	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1259	Бутырская А, Б, В	Июнь	*	3	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1260	Трубино – ТЭЦ-23	Апрель	*	2	Текущий ремонт концевых муфт.
1261	Бутырки - Владыкино	Март	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1262	ТЭЦ-25 – Очаково Блок 6	Июнь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1263	ТЭЦ-25 – Очаково Блок 7	Июль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1264	Бутырки - Марфино	Март	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1265	Гольяново - Восточная	Июль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1266	Бескудниково - Гражданская 1	Апрель	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1267	Бескудниково - Гражданская 2	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1268	Ногинск – ТЭЦ-23	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1269	Чоботы - Полёт 1	Август	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1270	Чоботы - Полёт 2	Август	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1271	Софийская	Июль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт

1272	Владыкино - Бескудниково 1	Апрель	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1273	Южная – Павелецкая 1	Сентябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1274	Ангелово - Герцево 1	Январь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1275	Ангелово - Герцево 2 с отп	Февраль	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1276	Автозаводская – Южная 1	Апрель	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1277	Автозаводская – Южная 2	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1278	Автозаводская – Южная 3	Май	*	3	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1279	АЗЛК – Угреша 2	Май	*	3	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1280	Баскаково – Косино А	Апрель	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1281	Баскаково – Косино Б	Апрель	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1282	Бескудниково – Красные Горки	Май	*	3	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1283	Бескудниково – Хлебниково Вост.	Февраль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1284	Бескудниково – Хлебниково Зап.	Март	*	4	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1285	Бусиновская 1 с отп.	Март	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1286	Бутырки - Самарская А	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1287	Бакеево - Мцыри	Октябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1288	Бутырки - Центральная 1	Январь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1289	Войковская – Свобода	Сентябрь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1290	Восточная – Черкизово 1	Апрель	*	8	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1291	Восточная – Черкизово 2	Сентябрь	*	8	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки. Текущий ремонт концевых муфт
1292	Владыкино-Марфино	Июль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1293	Герцево - Тушено 1	Октябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1294	Герцево - Тушено 2	Октябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1295	Гражданская – Войковская 2	Декабрь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1296	Гражданская – Войковская 1	Август	*	3	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1297	Герцево - Павшино с отп	Январь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1298	Говорово - Чоботы 1	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1299	Говорово - Чоботы 2	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1300	ГЭС-1 - Автозаводская	Март	*	10	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1301	ГЭС-1 - Кожухово	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1302	ГЭС-1 - Павелецкая 2	Февраль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1303	Даниловская – Павелецкая 1	Октябрь	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1304	Даниловская – Павелецкая 2	Октябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1305	Динамо – Гражданская 1	Июль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1306	Динамо – Гражданская 2	Июль	*	3	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1307	Донецкая - Ленинская 1	Декабрь	*	3	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1308	Донецкая - Ленинская 2	Декабрь	*	3	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1309	Донская	Июль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1310	Дубровская - Карачарово 1 с отп.	Апрель	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1311	Дубровская - Карачарово 2 с отп.	Август	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1312	Елоховская - Андроньевская 1 с отп.	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1313	Елоховская - Андроньевская 2 с отп.	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1314	Елоховская - Андроньевская 1 с отп.	Август	*	8	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1315	Елоховская-Рижская 1	Январь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1316	Елоховская-Рижская 2	Январь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1317	Елоховская – Рижская 1	Февраль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1318	Елоховская – Рижская 2	Февраль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1319	Зюзино - Черемушки 1	Июнь	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ



1320	Зюзино - Черемушки 2	Июнь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1321	Западное - Герцево 1	Июль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1322	Западное - Герцево 2	Июль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1323	Измайлово - ТЭЦ 23 1	Март	*	3	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1324	Измайлово - ТЭЦ 23 2	Март	*	3	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1325	Карачарово - Андроньевская 1	Август	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1326	Крылатское - Строгино 1	Октябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1327	Карачарово - Андроньевская 2	Сентябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1328	Карачарово - Андроньевская 2	Февраль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1329	Косино - Жегалово 2	Август	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1330	Косино - Выхино 1	Март	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1331	Косино - Выхино 2	Июль	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1332	Кожухово - Чертаново с отп	Февраль	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1333	Куркино - Герцево	Ноябрь	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1334	Красногорская - Герцево	Ноябрь	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1335	Левобережная-Старбеево 1	Май	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1336	Левобережная-Старбеево 2	Май	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1337	Лыково - Красногорская	Июль	*	3	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1338	Лыково - Очаково	Июнь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1339	Международная - Пресня 1	Август	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1340	Международная - Пресня 2	Сентябрь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1341	Мазилово - Крылатская 1	Декабрь	*	3	Текущий ремонт концевых муфт
1342	Мазилово - Крылатская 2	Июнь	*	3	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1343	Москворецкая - Даниловская 2	Ноябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1344	Метростроевская - Стромынка 1	Сентябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1345	Метростроевская - Стромынка 2	Октябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1346	Матвеевская-Пресня 1	Февраль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1347	Матвеевская-Пресня 2	Февраль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1348	Новобратцево - Ховрино 1	Июль	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1349	Новобратцево - Ховрино 2	Декабрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1350	Новобратцево - Войковская	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1351	Неглинная	Июнь	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1352	Омега - Бакеево 1	Июнь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1353	Очаково - Говорово 1	Январь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1354	Очаково - Говорово 2	Январь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1355	Очаково - Мазилово 2	Декабрь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1356	Очаково - Матвеевская 1	Февраль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1357	Очаково - Матвеевская 2	Февраль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1358	Очаково - Ходынка с отп.	Ноябрь	*	3	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки.
1359	Пресня - Сити 1	Февраль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1360	Пресня - Сити 2	Февраль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1361	Пресня - Ткацкая 1	Август	*	6	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки. Текущий ремонт концевых муфт
1362	Пресня - Ткацкая 2	Август	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки

1363	Пенягино-Герцево	Ноябрь	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1364	Прожектор – Измайлово 1	Сентябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1365	Прожектор – Измайлово 2	Сентябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1366	Реутовская А	Ноябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1367	Рублево - Сетунь 1	Февраль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1368	Рублево - Сетунь 2	Февраль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1369	Свиблово-Марфино 2	Июль	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1370	Самарская - Рижская А	Июль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1371	Самарская - Рижская Б	Июль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1372	Сити – Никитская 2	Июнь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1373	Свобода - Тушино 1	Февраль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1374	Свобода - Тушино 2	Октябрь	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1375	Сетунь - Новое Кунцево 1	Февраль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки. Текущий ремонт концевых муфт
1376	Сетунь - Новое Кунцево 2	Май	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки.
1377	Стромынка – Сокольники 1	Май	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки.
1378	Стромынка – Сокольники 2	Май	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки.
1379	Таганская – Ново Спасская 1	Апрель	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1380	Таганская – Ново Спасская 2	Апрель	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1381	Тимирязевская А с отп	Май	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1382	Тимирязевская Б с отп	Октябрь	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1383	Тропарево – Теплый стан 1	Январь	*	6	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1384	Тропарево – Теплый стан 2	Январь	*	6	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1385	ТЭЦ ЗИЛ - Автозаводская 2	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1386	ТЭЦ-11 – Прожектор 2	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1387	ТЭЦ-11 – Фрезер 1	Июль	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1388	ТЭЦ-11 – Фрезер 2	Июль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1389	ТЭЦ-11 – Фрезер 3	Апрель	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1390	ТЭЦ-12 – Зубовская 1	Июль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1391	ТЭЦ-12 – Зубовская 2	Июль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1392	ТЭЦ-12 - Маяковская Б	Август	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1393	ТЭЦ-12 - Очаково 1 с отп.	Март	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1394	ТЭЦ-16 – Динамо 1	Июнь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1395	ТЭЦ-16 – Динамо 2	Июнь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1396	ТЭЦ-20-Коньково	Июнь	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1397	ТЭЦ-20 - Москворецкая 1	Июнь	*	7	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки.
1398	ТЭЦ-20-Академическая	Июнь	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1399	ТЭЦ-20 - Москворецкая 2	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1400	ТЭЦ-20 – Черемушки 1	Март	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1401	ТЭЦ-20 – Черемушки 2	Март	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1402	ТЭЦ-21 – Дубнинская 1	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ.
1403	ТЭЦ-21 – Дубнинская 2	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ.
1404	ТЭЦ-21 – Левобережная 1	Декабрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ.
1405	ТЭЦ-21 – Левобережная 2	Ноябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ.
1406	ТЭЦ-23 - Местростроевская 1	Сентябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1407	ТЭЦ-27 - Бутырки с отп	Сентябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ.
1408	ТЭЦ-25 – Очаково 4	Июнь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1409	ТЭЦ-25 – Очаково 2	Ноябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт

1410	ТЭЦ-8 - Андроньевская 1с пер.	Август	*	4	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1411	ТЭЦ-8 - Андроньевская 1с пер.	Февраль	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1412	ТЭЦ-8 - Андроньевская 2 с пер.	Июнь	*	4	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1413	ТЭЦ-8 - Андроньевская 2 с пер.	Декабрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт. Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ.
1414	ТЭЦ-8 – Карачарово 1	Июнь	*	6	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1415	ТЭЦ-8 – Карачарово 2	Февраль	*	4	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1416	ТЭЦ-8 – Карачарово 2	Ноябрь	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1417	ТЭЦ-8 - Чагино с отп.	Май	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1418	ТЭЦ-8 - Угреша	Июнь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1419	Угреша - Автозаводская	Апрель	*	4	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1420	Угреша - Новоспасская 1	Декабрь	*	4	Текущий ремонт концевых муфт. Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1421	Угреша - Новоспасская 2	Март	*	1	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1422	Угреша – Сабурово с отп.	Февраль	*	4	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1423	Фили - Мазилово 1	Август	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1424	Фили - Мазилово 2	Август	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1425	Фили – Пресня 1	Март	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1426	Фили – Пресня 2	Март	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1427	Фили – Ходынка А с отп.	Февраль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1428	Фили – Ходынка Б с отп.	Февраль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1429	Фили – Ходынка с отп.	Март	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ
1430	Фрезер – Карачарово 2	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1431	Центральная - Герцево	Декабрь	*	2	Электрические измерения и испытания защитных оболочек КЛ. Текущий ремонт концевых муфт
1432	Центральная - Маяковская 1	Март	*	1	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1433	Чагино – АЗЛК 1 с отп.	Март	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1434	Чагино – АЗЛК 2 с отп.	Февраль	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1435	Чагино - Новоспасская	Октябрь	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1436	Чагино – Донецкая 1	Июль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1437	Чагино – Донецкая 2	Июль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1438	Чагино – Чухлинка 1	Февраль	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1439	Чагино – Чухлинка 2	Март	*	2	Текущий ремонт концевых муфт
1440	Черемушки – Южная 1 с отп.	Сентябрь	*	3	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1441	Черемушки – Южная 2 с отп.	Сентябрь	*	3	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1442	Черемушки – Южная 2 с отп.	Март	*	1	Текущий ремонт концевых муфт
1443	Чухлинка – Карачарово 1	Август	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1444	Чухлинка – Карачарово 2	Август	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1445	Шелепиха – ТЭЦ-16	Февраль	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1446	Электрозаводская - Черкизово 1	Сентябрь	*	2	Испытания по маслу. Ревизия схемы маслоподпитки
1447	Тропарево - Теплый Стан 1	Март	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1448	Черёмушки - Южная 1 с отп	Март	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1449	ТЭЦ 20 - Черемушки 2	Апрель	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1450	ТЭЦ 25-Очаково 3А и 3Б	Май	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1451	Бескудниково – Красные Горки	Май	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1452	Динамо - Гражданская 1	Июнь	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1453	Прожектор-Измайлово2	Июнь	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1454	Чагино - Новоспасская	Июль	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1455	Свобода - Тушино 1	Апрель	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1456	ТЭЦ 20-Москворецкая 1	Июль	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1457	Дубровская – Карачарово 1	Август	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1458	Бутырки - Центральная 1	Сентябрь	*	21	Отыскание и устранение течей масла

1459	Чоботы-Передельцы 1	Сентябрь	*	21	Отыскание и устранение течей масла
1460	Карачарово-Андроньевская 2	Октябрь	*	21	Отыскание и устранение течей масла

Заместитель главного инженера по эксплуатации

**В.В. Ковыркин**

Заместитель главного инженера по диспетчерскому управлению

**Р.В. Войнов**

Центральное диспетчерское управление

**С.О. Актямов**

Центральная служба релейной защиты и автоматики

**В.В. Балашов**

Служба режимов

**В.Б. Грахова**

Служба высоковольтных электрических сетей

**В.И. Рогов**

Центральная служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний в/в оборудования

**А.И. Барсуков**

Служба высоковольтных кабельных сетей

**Н.Б. Барыбин**